

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY DROGOWE**

<b>RAPORT ZA TYDZIEŃ</b> <b>02</b> Za dni Od 11.01.2016 r. Do 16.01.2016 r.
---

DATA WPŁYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Wt	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	4°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	1°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	-1°C
N	-	-	-	-

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kieorowcy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	11	45	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądowłrczy, zgrzewarki doczołowe	45
Wt	58	9	50	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądowłrczy	50
Śr	58	9	53	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądowłrczy	53
Cz	58	12	81	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, równiarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądowłrczy	81
Pt	58	13	65	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądowłrczy	65
So	13	4	41	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	41
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>56</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m <sup>3</sup>	-	331 802,40	900,00	189 637,00	-
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	podbudowa z kruszywa łamanego średniej grubości 45 cm	m <sup>2</sup>	-	82 827,60	1 950,00	9 832,00	-
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m <sup>3</sup>	-	948 473,22	13 000,00	295 120,00	-
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m <sup>3</sup>	-	6 490,00	1 800,00	464 368,00	-
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno						
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm	m <sup>2</sup>	-	105 385,40	16 750,00	154 650,00	-
<b>RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>							<b>-</b>

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>						
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
	<b>BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>						
	Układ 7						
	kanaly z rur kamionkowych	m	-	45,00	45,00	-	-
	<b>RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>						-
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>							-
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>							-
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>							-
<b>SUMA</b>							<b>639 665,00</b>

<b>Uwagi</b>	.....
	.....
	.....

<b>Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ</b>	<b>Potwierdził:</b>
<b>Data:</b> .....	<b>Data:</b> .....
<b>Podpos:</b> .....	<b>Podpos:</b> .....

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY MOSTOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Wt	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	4°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	1°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
So	---	---	Brak opadów	-1°C
N	---	---	-	-

<b>RAPORT ZA TYDZIEŃ</b> <b>02</b> Za dni Od 11.01.2016 r. Do 16.01.2016 r.
---

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	155	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Wt	-	155	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Śr	-	155	29	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	29
Cz	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Pt	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>-</b>	<b>156</b>	<b>15</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378,50</b>						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3	-	98,00	33,00	-
				<b>Suma W-3</b>		
<b>OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964,06</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3	-	550,00	14,50	-
				<b>Suma W-4</b>		
<b>OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIN	kg	-	41 610,00	8 000,00	-
				<b>Suma M-4</b>		
<b>OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772,12</b>						
M.13.01.01	Beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3	-	204,00	72,00	-
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3	-	22,00	16,00	-
				<b>Suma W-9</b>		
<b>OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78</b>						
M.23.01.02	Rozbiórka istniejących podpór	m3	-	605,00	200,00	-
M.23.01.03	rozbiórka konstrukcji nośnej żelbetowej mostu.	m3	-	56,00	18,00	-
M.23.01.05	rozbiórka umocnienia słozków	m2	-	150,00	10,00	-
M.23.02.01	Rozbiórka poręczy i barier stalowych	m	-	40,00	20,00	-
M.23.03.01	usunięcie nawierzchni mostowej	m3	-	23,00	23,00	-
M.23.03.02	Usunięcie izolacji istniejącego ustroju mostowego	m2	-	117,00	10,00	-
M.23.03.03	rozbiórka istniejących krawężników	m	-	45,40	10,00	-
M.23.03.05	usunięcie zabudowy chodnika z asfaltu lanego	m2	-	29,00	20,00	-
				<b>Suma W-11</b>		
<b>OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00</b>						
M.13.03.04	deski gzymsowe z polimerobetonu	m	-	586,00	5,00	-
				<b>Suma W-14</b>		
	<b>CAŁOŚĆ BRANZA MOSTOWA</b>			<b>Σ</b>		<b>132 603,12</b>

<b>Uwagi</b>	
--------------	--

