

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

**ROBOTY DROGOWE**

**RAPORT ZA TYDZIEŃ 02**

09.01.2017 r. ÷ 14.01.2017 r.

DATA WPŁYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
09 sty, Pn	07:00	18:00	Brak opadów	-6°C
10 sty, Wt	07:00	18:00	Brak opadów	-6°C
11 sty, Śr	07:00	18:00	Brak opadów	-9°C
12 sty, Cz	07:00	18:00	Brak opadów	1°C
13 sty, Pt	07:00	18:00	Brak opadów	3°C
14 sty, So	-	-	Niewielki opad deszczu	0°C
15 sty, N	-	-	-	-

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
09 sty, Pn	34	8	4	Zamiatarka	4
10 sty, Wt	34	8	4	Zamiatarka	4
11 sty, Śr	34	8	4	Zamiatarka	4
12 sty, Cz	34	8	4	Zamiatarka	4
13 sty, Pt	34	8	4	Zamiatarka	4
14 sty, So	-	-	-	-	-
15 sty, N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>4</b>		

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	BRAK ROBÓT					

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE	0,00
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY	0,00
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI	0,00
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI	0,00
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE	0,00
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY	0,00
<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ

Potwierdził:

Data: 16.01.2017 r. Podpis: .....

Data: 16.01.2017 r. Podpis: .....

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

### ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 02  
09.01.2017 r. ÷ 14.01.2017 r.

DATA WPŁYWU

#### WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
09 sty, Pn	-	-	Brak opadów	-6°C
10 sty, Wt	-	-	Brak opadów	-6°C
11 sty, Śr	-	-	Brak opadów	-9°C
12 sty, Cz	07:00	19:00	Brak opadów	1°C
13 sty, Pt	07:00	19:00	Brak opadów	3°C
14 sty, So	-	-	Niewielki opad deszczu	0°C
15 sty, N	-	-	-	-

#### STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
09 sty, Pn	-	-	-	-	-
10 sty, Wt	-	-	-	-	-
11 sty, Śr	-	-	-	-	-
12 sty, Cz	-	62	8	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	8
13 sty, Pt	-	62	8	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	8
14 sty, So	-	-	-	-	-
15 sty, N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>62</b>	<b>8</b>		

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

#### Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 10 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg	38 276,00		200	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 15 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 600+276,41						
M.12.02.01	kable typu 19L15,7	m	648,00		313	
	<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>		<b>Σ</b>			<b>42 283,51</b>

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

### ROBOTY BRANŻOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 02  
09.01.2017 r. ÷ 14.01.2017 r.

DATA WPŁYWU

#### WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
09 sty, Pn	-	-	Brak opadów	-6°C
10 sty, Wt	-	-	Brak opadów	-6°C
11 sty, Śr	-	-	Brak opadów	-9°C
12 sty, Cz	-	-	Brak opadów	1°C
13 sty, Pt	-	-	Brak opadów	3°C
14 sty, So	-	-	Niewielki opad deszczu	0°C
15 sty, N	-	-	-	-

#### STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
09 sty, Pn	-	-	-	-	-
10 sty, Wt	-	-	-	-	-
11 sty, Śr	-	-	-	-	-
12 sty, Cz	-	-	-	-	-
13 sty, Pt	-	-	-	-	-
14 sty, So	-	-	-	-	-
15 sty, N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	-	-	-	-

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

#### Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F
-		-	-	-	-
	<b>CAŁOŚĆ ROBOTY BRANŻOWE</b>		<b>Σ</b>		-