

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

**ROBOTY DROGOWE**

**RAPORT ZA TYDZIEŃ 01**

02.01.2017 r. ÷ 05.01.2017 r.

DATA WPŁYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	0°C
Wt	07:00	18:00	Niewielki opad śniegu	-1°C
Śr	07:00	18:00	Opad śniegu	1°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	-5°C
Pt	-	-	-	-
So	-	-	-	-
N	-	-	-	-

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
Pn	34	30	48	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ładowarka	48
Wt	34	30	48	Koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ładowarka	48
Śr	34	30	48	Koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ładowarka	48
Cz	34	18	6	Zamiatarka, koparko-ładowarka	6
Pt	-	-	-		-
So	-	-	-		-
N	-	-	-		-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>38</b>		

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>						
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej					
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami żurowymi	m <sup>2</sup>	17 183,10		420	
<b>PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY</b>						
	Protokół z negocjacji ceny nr 4					
	Wypełnienie pasa rozdzielu (odcinek wykopowy)	m <sup>3</sup>	37 001,00		50	

<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>	
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY</b>	
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>	
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>	
<b>SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE</b>	
<b>SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY</b>	
<b>SUMA</b>	<b>29 209,50</b>

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ

Potwierdził:

Data: 09.01.2017 r. Podpis: .....

Data: 09.01.2017 r. Podpis: .....

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

### ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 01  
02.01.2017 r. ÷ 05.01.2017 r.

DATA WPŁYWU

#### WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	0°C
Wt	07:00	19:00	Niewielki opad śniegu	-1°C
Śr	07:00	19:00	Opad śniegu	1°C
Cz	-	-	Brak opadów	-5°C
Pt	-	-	-	-
So	-	-	-	-
N	-	-	-	-

#### STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
Pn	-	87	9	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	9
Wt	-	87	9	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	9
Śr	-	87	9	Dźwig, samochód ciężarowy, manitou	9
Cz	-	-	-	-	-
Pt	-	-	-	-	-
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>87</b>	<b>9</b>		

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

#### Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 10 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg	38 276,00		700	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 29 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg	68 148,00		1000	
<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>			<b>Σ</b>			<b>4 845,00</b>

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

### ROBOTY BRANŻOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 01  
02.01.2017 r. ÷ 05.01.2017 r.

DATA WPŁYWU

#### WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	-	-	Brak opadów	0°C
Wt	07:00	17:00	Niewielki opad śniegu	-1°C
Śr	07:00	17:00	Opad śniegu	1°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	-5°C
Pt	-	-	-	-
So	-	-	-	-
N	-	-	-	-

#### STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
Pn	-	-	-	-	-
Wt	-	2	3	Minikoparka, samochód ciężarowy, koparko-ładowarka	3
Śr	-	2	3	Minikoparka, samochód ciężarowy, koparko-ładowarka	3
Cz	-	2	3	Minikoparka, samochód ciężarowy, koparko-ładowarka	3
Pt	-	-	-		
So	-	-	-		
N	-	-	-		
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>2</b>	<b>3</b>		

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

#### Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	D	E	F	G
	Budowa kanału technologicznego	m		60	
<b>CAŁOŚĆ ROBOTY BRANŻOWE</b>		<b>Σ</b>			<b>3 132,00</b>