

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

| |
|--|
| RAPORT ZA TYDZIEŃ 9 Za dni Od 23.02.2015 r. Do 27.02.2015 r. |
|--|

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

| Dzień tyg. | Czas pracy | | Opis warunków | Temp. powietrza godz. 12:00 |
|------------|------------|-------|--------------------------|-----------------------------|
| | Od | Do | | |
| Pn | 06:30 | 17:30 | Brak opadów | 7°C |
| Wt | 06:30 | 17:30 | Brak opadów | 7°C |
| Śr | 06:30 | 17:30 | Niewielkie opady deszczu | 5°C |
| Cz | 06:30 | 17:30 | Niewielkie opady deszczu | 8°C |
| Pt | 06:30 | 17:30 | Brak opadów | 9°C |
| So | --- | --- | --- | --- |
| N | --- | --- | --- | --- |

| |
|-------------|
| DATA WPŁYWU |
|-------------|

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

| Dzień tygodnia | Personel Wykonawcy | | | Sprzęt Wykonawcy | |
|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---|-------------|
| | Kadra techniczna | Pracownicy fizyczni | Operatorzy / kierownicy | Rodzaj | Ilość razem |
| Pn | 45 | 13 | 51 | Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz | 51 |
| Wt | 45 | 13 | 55 | Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz | 55 |
| Śr | 45 | 13 | 56 | Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz | 56 |
| Cz | 45 | 13 | 56 | Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz | 56 |
| Pt | 45 | 13 | 10 | Spycharka, Koparka, wozidło, zamiatarka | 10 |
| So | | | | | |
| N | - | - | - | - | - |
| ŚREDNIA | 45 | 13 | 46 | | |

Zakres wykonanych robót

| STWiORB | Opis i lokalizacja | Jedn. | Stawka koszt. PLN | Ilość wg kosztorysu | Szacunkowe ilości wykonania | | |
|------------|--|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Ilość w bieżącym tyg. | Ilość narastająco | Wartość PLN |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| D.01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu | | | | | | |
| | Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne | m ³ | | 331 802,40 | 300 | 69 980 | |
| D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład | | | | | | |
| | Wykopy | m ³ | | 948 473,22 | 12 400,00 | 90 290,00 | |
| D.02.03.02 | Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem | | | | | | |
| | Wymiana gruntu | m ³ | | 15 155,00 | 2 400,00 | 22 075,00 | |

SUMA TYDZ. 09 746 774,00

| | |
|--------------|--|
| Uwagi | |
|--------------|--|

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ
Potwierdził:
Data:
Podpos:

Data:
Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

| Dzień tyg. | Czas pracy | | Opis warunków | Temp. powietrza godz. 12:00 |
|------------|------------|-------|--------------------------|-----------------------------|
| | Od | Do | | |
| Pn | 06:30 | 17:30 | Brak opadów | 7°C |
| Wt | 06:30 | 17:30 | Brak opadów | 7°C |
| Śr | 06:30 | 17:30 | Niewielkie opady deszczu | 5°C |
| Cz | 06:30 | 17:30 | Niewielkie opady deszczu | 8°C |
| Pt | 06:30 | 17:30 | Brak opadów | 9°C |
| So | --- | --- | --- | --- |
| N | --- | --- | --- | --- |

RAPORT ZA TYDZIEŃ

9
Za dni
Od 23.02.2015 r.
Do 27.02.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

| Dzień tygodnia | Personel Wykonawcy | | | Sprzęt Wykonawcy | |
|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------|
| | Kadra techniczna* | Pracownicy fizyczni | Operatorzy / kierowcy | Rodzaj | Ilość razem |
| Pn | - | 71 | 16 | Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou | 16 |
| Wt | - | 88 | 36 | Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou | 36 |
| Śr | - | 88 | 25 | Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou | 25 |
| Cz | - | 88 | 16 | Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou | 16 |
| Pt | - | 88 | 16 | Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou | 16 |
| So | - | - | - | - | - |
| N | - | - | - | - | - |
| ŚREDNIA | - | 85 | 22 | - | - |

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

| STWIORB | Opis i lokalizacja | Jedn. | Stawka koszt. PLN | Ilość wg kosztorysu | Szacunkowe ilości wykonania | |
|--|--|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | | Ilość w bieżym miesiącu | Wartość PLN |
| A | B | C | D | E | F | G |
| OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378,50 | | | | | | |
| M.12.01.01 | zbrojenie korpusu przyczółka stałą A-IIIN | kg | | 45 791,00 | 1 100,00 | |
| M.12.01.01 | zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN | kg | | 28 183,00 | 5 000,00 | |
| M.13.01.01 | Beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30) | m ³ | | 431,00 | 190,00 | |
| | | | | Suma W-3 | | |
| OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964.06 | | | | | | |
| M.12.01.01 | zbrojenie filarów stałą A-IIIN | kg | | 3 746,00 | 2 500,00 | |
| | | | | Suma W-4 | | |
| OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250.30 | | | | | | |
| M.12.01.01 | zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN | kg | | 24 090,00 | 4 000,00 | |
| | | | | Suma W-6 | | |
| OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 591+100,00 | | | | | | |
| M.13.01.01 | beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45) | m ³ | | 120,00 | 28,00 | |
| M.12.01.01 | zbrojenie filarów stałą A-IIIN | kg | | 68 600,00 | 6 000,00 | |
| | | | | Suma W-8 | | |
| OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84 | | | | | | |
| M.12.01.01 | zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN | kg | | 26 266,00 | 7 000,00 | |
| | | | | Suma W-10 | | |
| OBIEKT W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100,00 | | | | | | |
| M.13.01.01 | beton podpór w deskowaniu C30/37 (B37) | m ³ | | 358,00 | 95,00 | |
| M.13.01.01 | beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45) | m ³ | | 128,00 | 37,00 | |
| | | | | Suma W-12 | | |
| OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIEŚCZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00 | | | | | | |
| M.11.01.01 | wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym | m ³ | | 200,00 | 40,00 | |
| M.13.01.01 | beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45) | m ³ | | 217,00 | 24,00 | |
| | | | | Suma W-14 | | |
| OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569.48 | | | | | | |
| M.12.01.01 | zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN | kg | | 24 041,00 | 15 000,00 | |
| M.12.01.01 | zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN | kg | | 34 051,00 | 3 000,00 | |
| M.13.01.01 | beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30) | m ³ | | 648,00 | 132,00 | |
| | | | | Suma W-16 | | |
| OBIEKT P-15 – PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7 | | | | | | |
| M.12.01.01 | zbrojenie stałą gatunku A-IIIN | kg | | 17 672,00 | 5 000,00 | |
| M.13.01.01 | beton fundamentów w deskowaniu C30/37 | m ³ | | 144,00 | 17,50 | |
| | | | | Suma P-15 | | |
| | | | | | SUMA BRANŻA MOSTOWA | 453 259,93 |

Uwagi

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

| Dzień tyg. | Czas pracy | | Opis warunków | Temp. powietrza godz. 12:00 |
|------------|------------|-------|--------------------------|-----------------------------|
| | Od | Do | | |
| Pn | 06:30 | 17:30 | Brak opadów | 7°C |
| Wt | 06:30 | 17:30 | Brak opadów | 7°C |
| Śr | 06:30 | 17:30 | Niewielkie opady deszczu | 5°C |
| Cz | 06:30 | 17:30 | Niewielkie opady deszczu | 8°C |
| Pt | 06:30 | 17:30 | Brak opadów | 9°C |
| So | --- | --- | --- | --- |
| N | --- | --- | --- | --- |

| |
|--|
| RAPORT ZA TYDZIEŃ 9 |
| Za dni Od 23.02.2015 r. Do 27.02.2015 r. |

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

| Dzień tygodnia | Personel Wykonawcy | | | Sprzęt Wykonawcy | |
|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--|-------------|
| | Kadra techniczna* | Pracownicy fizyczni | Operatorzy / kierownicy | Rodzaj | Ilość razem |
| Pn | - | 14 | 15 | Koparka, samochód ciężarowy, minikoparka, dźwig, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy | 15 |
| Wt | - | 20 | 15 | | 15 |
| Śr | - | 20 | 15 | | 15 |
| Cz | - | 20 | 15 | | 15 |
| Pt | - | 20 | 15 | | 15 |
| So | - | - | - | - | - |
| N | - | - | - | - | - |
| ŚREDNIA | - | 19 | 15 | | |

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

| STWIORB | Opis i lokalizacja | Jedn. | Stawka koszt. PLN | Ilość wg kosztorysu | Szacunkowe ilości wykonania | |
|---------|--|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | | | Ilość | Wartość PLN |
| A | B | C | D | E | F | G |
| | Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykonanie wykopu | mb | | | 240,00 | |
| | Przebudowa kabla niskiego napięcia - ułożenie kabla | mb | | | 120,00 | |
| | Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasypianie 1 zagęszczenie | mb | | | 120,00 | |
| | Przebudowa kabla NN - układanie rur osłonowych | mb | | | 60,00 | |
| | Przebudowa kabla NN - rozwieszenie linii AsXS _n | km | | | 0,56 | |
| | wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-2 | m ³ | | | 1 050,00 | |
| | Przebudowa sieci wodociągowych - narastająco przewierthy | % | | | do 75% | |
| | Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 7W1- 7VV2 (zaawansowanie narastająco) | % | | | do 65% | |

Uwagi