

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

**ROBOTY DROGOWE**

**RAPORT ZA TYDZIEŃ 07**

13.02.2017 r. ÷ 18.02.2017 r.

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
13 lut, Pn	07:00	18:00	Brak opadów	-4°C
14 lut, Wt	07:00	18:00	Brak opadów	-2°C
15 lut, Śr	07:00	18:00	Brak opadów	5°C
16 lut, Cz	07:00	18:00	Brak opadów	7°C
17 lut, Pt	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	2°C
18 lut, So	-	-	Niewielki opad deszczu	2°C
19 lut, N	-	-	-	-

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
13 lut, Pn	46	8	11	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	11
14 lut, Wt	46	8	11	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	11
15 lut, Śr	46	8	11	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	11
16 lut, Cz	46	8	11	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	11
17 lut, Pt	46	8	11	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka	11
18 lut, So	-	-	-	-	-
19 lut, N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>46</b>	<b>8</b>	<b>11</b>		

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.00.00						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)					
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m <sup>3</sup>	331 802,40		1 900	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>						
	układ 42 - Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład	m <sup>3</sup>	905,59		150	
	układ 47 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	m	502,00		36	
	układ 47 - studnia z osadnikiem z kregów betonowych Dn:1,40m	kpl.	4,00		2	

<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>	
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY</b>	
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>	
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>	
<b>SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE</b>	
<b>SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY</b>	
<b>SUMA</b>	<b>22 730,12</b>

Przygotował: SZYM CZYK ŁUKASZ

Potwierdził:

Data: 20.02.2017 r. Podpis: .....

Data: 20.02.2017 r. Podpis: .....

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

### ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 07  
13.02.2017 r. ÷ 18.02.2017 r.

DATA WPŁYWU

#### WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
13 lut, Pn	07:00	19:00	Brak opadów	-4°C
14 lut, Wt	07:00	19:00	Brak opadów	-2°C
15 lut, Śr	07:00	19:00	Brak opadów	5°C
16 lut, Cz	07:00	19:00	Brak opadów	7°C
17 lut, Pt	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	2°C
18 lut, So	-	-	Niewielki opad deszczu	2°C
19 lut, N	-	-	-	-

#### STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
13 lut, Pn	-	62	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
14 lut, Wt	-	62	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
15 lut, Śr	-	62	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
16 lut, Cz	-	62	34	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, betonowóz	34
17 lut, Pt	-	62	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
18 lut, So	-	-	-	-	-
19 lut, N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>62</b>	<b>16</b>		

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

#### Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 8 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI W-03</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3	145,00		52,00	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 10 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3	564,00		121,00	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 18 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIIN	kg	91 712,00		700,00	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 29 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 599+679,00</b>						
M.12.02.01	kable typu 19L15,7	m	648,00		312,00	
<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>				<b>Σ</b>		<b>163 994,68</b>

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

### ROBOTY BRANŻOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 07  
13.02.2017 r. ÷ 18.02.2017 r.

DATA WPŁYWU

#### WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
13 lut, Pn	07:00	17:00	Brak opadów	-4°C
14 lut, Wt	07:00	17:00	Brak opadów	-2°C
15 lut, Śr	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
16 lut, Cz	07:00	17:00	Brak opadów	7°C
17 lut, Pt	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	2°C
18 lut, So	-	-	Niewielki opad deszczu	2°C
19 lut, N	-	-	-	-

#### STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
13 lut, Pn	-	4	4	Minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparko-ladowarka	4
14 lut, Wt	-	4	4		4
15 lut, Śr	-	4	4		4
16 lut, Cz	-	4	4		4
17 lut, Pt	-	4	4		4
18 lut, So	-	-	-	-	-
19 lut, N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>4</b>	<b>4</b>		

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

#### Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100kg-słup aluminiowy 10m wysięgnik jednoramienny - (85% ceny kosztorysowej)	szt		1	
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 30kg	szt		1	
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa żarowa nakręcana	szt		4	
	Budowa kanału technologicznego	m		150	
			Σ		<b>14 571,00</b>