

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ
12
 Za dni
 Od 16.03.2015 r.
 Do 20.03.2015 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	12°C
Śr	07:00	17:30	Brak opadów	9°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	8°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	45	14	22	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	22
Wt	45	13	41	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	41
Śr	45	13	48	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, recykler	48
Cz	45	14	48	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	48
Pt	45	14	58	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	58
So					
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	45	14	43		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	4 480,00	82 020,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład						
	Wykopy	m ³		948 473,22	24 075	142 165,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	1 410,00	4 410,00	

SUMA TYDZ. 12 139 688,40

Uwagi	
--------------	--

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Data: Podpos:	Potwierdził: Data: Podpos:
--	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	10°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	12°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	9°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	8°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	8°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 12

Za dni
Od 16.03.2015 r.
Do 20.03.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	108	19	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	19
Wt	-	108	44	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	44
Śr	-	108	46	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	46
Cz	-	108	46	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	46
Pt	-	88	31	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	31
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	104	37	-	-

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym miesiącu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378,50						
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stalą A-IIIN	kg		45 791,00	2 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		591,00	217,00	
Suma W-3						
OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+964.06						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		550,00	221,00	
M.12.01.01	zbrojenie filarów stalą A-IIIN	kg		3 746,00	1 000,00	
Suma W-4						
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIE SZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIN	kg		16 581,00	3 500,00	
M.12.01.01	zbrojenie filarów stalą A-IIIN	kg		20 537,00	1 000,00	
Suma W-5						
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3		2 097,00	600,00	
Suma W-7						
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 591+100,00						
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		1 488,00	100,00	
Suma W-8						
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIN	kg		26 266,00	4 000,00	
Suma W-10						
OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIE SZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		43,00	3,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		281,00	14,50	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		217,00	16,00	
M.12.01.01	zbrojenie filarów stalą A-IIIN	kg		19 154,00	1 500,00	
Suma W-14						
OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569.48						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIN	kg		34 051,00	5 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		28,00	32,00	
Suma W-16						
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 6 (P-19) W KM 594+400,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3		1 210,00	950,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		20,00	10,00	
Suma P-19						
PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		21,00	4,50	
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIN	kg		17 672,00	2 000,00	
Suma P-25						
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		442 384,69

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	12°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 12
Za dni
Od 16.03.2015 r.
Do 20.03.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	31	28	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minikaparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, zywizka, zgrzewarki doczołowe	28
Wt	-	31	28		28
Śr	-	34	24		24
Cz	-	31	28		28
Pt	-	34	21		21
So	-	-	-		-
N	-	-	-		-
ŚREDNIA	-	32	26		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykonanie wykopu	mb			240,00	
	Przebudowa kabla średniego napięcia - wykonanie wykopu	mb				
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - ułożenie kabla (2 tory)	mb			240,00	
	Przebudowa kabla średniego napięcia - ułożenie kabla (2 tory)	mb			310,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasypianie i zagęszczenie	mb			240,00	
	Przebudowa kabla średniego napięcia - zasypianie i zagęszczenie	mb			310,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż istniejących stanowisk słupowych	szt			10,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wymiana stanowisk słupowych	szt			2,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wstawianie słupów	kpl			-	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - rozwieszenie linii asXSn	km			0,25	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż linii napowietrznej NN	km			0,35	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wpięcie linii kablowej na linię napowietrzną	kpl			2,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - przepięcie przyłączy	kpl			23,00	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-2	m3			1 600,00	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 10W1-10W2 (zaawansowanie narastająco)	%			40%	(narastająco do 50%)
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wykopy pod kabel	mb			1 200,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - budowa rurociągu EXATEL	km			0,28	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wstawianie studni	szt			2,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: zasypywanie rurociągu kablowego	mb			300,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykopy pod kabel Exatel od Ex9 do Ex10	km			0,02	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: budowa rurociągu kablowego Exatel od Ex9 do Ex10	mb			20,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: przewiert pod drogą	mb			-	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ 47 - kanały z rur dwuściennych PP o sżywności	mb			84,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ 47 - studnia z kręgów betonowych	szt			1,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ 47 - prace porządkowe odwóz urobku	%				
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ 47 - Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ	mb				
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ 45 - kanał Dn-280	mb			40,00	

Uwagi