

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

**ROBOTY DROGOWE**

**RAPORT ZA TYDZIEŃ 09**

27.02.2017 r. ÷ 04.03.2017 r.

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
27 lut, Pn	07:00	18:00	Brak opadów	11°C
28 lut, Wt	07:00	18:00	Brak opadów	13°C
01 mar, Śr	07:00	18:00	Brak opadów	8°C
02 mar, Cz	07:00	18:00	Brak opadów	11°C
03 mar, Pt	07:00	18:00	Brak opadów	8°C
04 mar, So	-	-	Brak opadów	9°C
05 mar, N	-	-	-	-

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
27 lut, Pn	46	18	19	Spycharka, Koparka, Samochód ciężarowy, Zamiatarka, Betonowóz	19
28 lut, Wt	46	21	28	Spycharka, Koparka, Wozidło, Samochód ciężarowy, Walec, Zamiatarka, Koparko-ładowarka, Zagęszczarki, Agregat prądotwórczy, Betonowóz	28
01 mar, Śr	46	33	28	Spycharka, Koparka, Wozidło, Samochód ciężarowy, Walec, Zamiatarka, Koparko-ładowarka, Zagęszczarki, Agregat prądotwórczy, Betonowóz	28
02 mar, Cz	46	33	29	Spycharka, Koparka, Wozidło, Samochód ciężarowy, Walec, Zamiatarka, Koparko-ładowarka, Beczkowóz, Zagęszczarki, Agregat prądotwórczy, Betonowóz	29
03 mar, Pt	46	33	29	Spycharka, Koparka, Wozidło, Samochód ciężarowy, Walec, Zamiatarka, Koparko-ładowarka, Beczkowóz, Zagęszczarki, Agregat prądotwórczy, Betonowóz	29
04 mar, So	-	-	-	-	-
05 mar, N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>27</b>		

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)					
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m <sup>3</sup>	331 802,40		1 200	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic					
	Kostka granitowa gr. 12 cm	m <sup>2</sup>	5 298,50		300	
ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych					
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m <sup>3</sup>	948 473,22		500	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych					
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m <sup>3</sup>	6 490,00		1 470	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów					
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m <sup>3</sup>	1 048 865,98		640	
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
D.07.05.01	Bariery ochronne					
	Bariery typ H2/W5/A	m	13 314,00		1 160	

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>						
<b>UKŁAD 15</b>						
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	m	44,50		13	
	Studnie z kręgów betonowych Dn:1,40m, z: włazem kanałowym Dn600 kl."C" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, zwężką redukcyjną, przejściem szczelnym przez ściany studni, kręgami z uszczelkami, stopniami złączowymi, w gotowym wykopie o głębok.3m	kpl.	1,00		1	
	separator (SE9) zintegrowany z piaskownikiem o przepływie nominalnym Q=20 l/s zakotwiony w płycie dennej	kpl.	1,00		1	
	wykonanie dodatkowych podstaw betonowych pod studnie separatora	m <sup>3</sup>	0,97		3,5	
<b>UKŁAD 16</b>						
	Studnie z kręgów betonowych Dn:1,40m, z: włazem kanałowym Dn600 kl."C" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, zwężką redukcyjną, przejściem szczelnym przez ściany studni, kręgami z uszczelkami, stopniami złączowymi, w gotowym wykopie o głębok.3m	kpl.	1,00		1	
	separator (SE10) zintegrowany z piaskownikiem o przepływie nominalnym Q=15 l/s zakotwiony w płycie dennej	kpl.	1,00		1	
<b>UKŁAD 41</b>						
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-200	m	112,00		24,00	
	studnia z kręgów betonowych Dn:1,40m, z: włazem kanałowym Dn600 kl."C" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, zwężką redukcyjną, przejściem szczelnym przez ściany studni, kręgami z uszczelkami, stopniami złączowymi, w gotowym wykopie o głębok.3m	kpl.	6,00		2,00	
<b>UKŁAD 42</b>						
	wykonanie płyt dennych żelbetowych, o grubości do 20cm, pod studnie przelewowe	m <sup>3</sup>	0,78		4	
<b>UKŁAD 46</b>						
	wykonanie płyt dennych żelbetowych, o grubości do 20cm, pod studnie przelewowe	m <sup>3</sup>	3,50		2	
<b>POLECENIA ZMIAN</b>						
<b>Polecenie Zmiany nr 6 + 15</b>						
	Ulepszenie warstwy nasypu	m <sup>2</sup>	517 634,00		3000	
<b>Polecenie Zmiany nr 8 + 16</b>						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m <sup>2</sup>	316 646,00		4000	
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>						
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY</b>						
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>						
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>						
<b>SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE</b>						
<b>SUMA POLECENIA ZMIAN</b>						
<b>SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY</b>						
<b>SUMA</b>						<b>329 672,27</b>

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Potwierdził:  
 Data: 06.03.2017 r. Podpis: ..... Data: 06.03.2017 r. Podpis: .....

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

**ROBOTY MOSTOWE**

RAPORT ZA TYDZIEŃ 09  
27.02.2017 r. ÷ 04.03.2017 r.

DATA WPŁYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
27 lut, Pn	07:00	19:00	Brak opadów	11°C
28 lut, Wt	07:00	19:00	Brak opadów	13°C
01 mar, Śr	07:00	19:00	Brak opadów	8°C
02 mar, Cz	07:00	19:00	Brak opadów	11°C
03 mar, Pt	07:00	19:00	Brak opadów	8°C
04 mar, So	-	-	Brak opadów	9°C
05 mar, N	-	-	-	-

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
27 lut, Pn	-	62	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
28 lut, Wt	-	62	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
01 mar, Śr	-	62	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
02 mar, Cz	-	62	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
03 mar, Pt	-	62	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
04 mar, So	-	-	-	-	-
05 mar, N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>62</b>	<b>12</b>		

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 7 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg	74 978,00		2 500,00	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 8 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI W-03</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg	13 734,00		800,00	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 15 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 600+276,41</b>						
M.11.01.04	gruntem spoistym (nieprzepuszczalnym) z tymczasowego odkładu	m3	261,00		10,00	
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg	35 579,00		200,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3	410,00		3,00	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 16 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46</b>						
M.11.01.04	gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z tymczasowego odkładu	m3	811,00		250,00	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 18 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C30/37 (B37)	m3	350,00		18,00	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 23 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26</b>						
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2	1 039,00		100,00	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 26 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84</b>						
M.20.01.03.	umocnienie płytami ażurowymi	m2	468,00		30,00	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 29 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 599+679,00</b>						
M.11.01.04	gruntem spoistym (nieprzepuszczalnym) z tymczasowego odkładu	m3	342,00		70,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3	418,00		3,00	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 31 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 600+918,31</b>						

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
M.11.01.04	gruntem spoistym (nieprzepuszczalnym) z tymczasowego odkładu	m3	582,00		80,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 33 - ROBOTY MOSTOWE - PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 1 (P-3) W KM 584+960,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.01	na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3	219,00		20,00	
<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>			<b>Σ</b>			<b>41 649,99</b>

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

### ROBOTY BRANŻOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 09  
27.02.2017 r. ÷ 04.03.2017 r.

DATA WPŁYWU

#### WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
27 lut, Pn	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
28 lut, Wt	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
01 mar, Śr	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
02 mar, Cz	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
03 mar, Pt	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
04 mar, So	-	-	Brak opadów	9°C
05 mar, N	-	-	-	-

#### STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
27 lut, Pn	-	4	4	Minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparko-ladowarka	4
28 lut, Wt	-	4	4		4
01 mar, Śr	-	7	5		5
02 mar, Cz	-	7	5		5
03 mar, Pt	-	7	5		5
04 mar, So	-	-	-		-
05 mar, N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>6</b>	<b>5</b>		

\*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

#### Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F
	Budowa oświetlenia drogowego - układanie rur wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2,0kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - YAKY 5x35	m		200	
	Budowa oświetlenia drogowego - ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0,4m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0,8m	m		200	
	Budowa oświetlenia drogowego - nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4m	m		200	
	Budowa oświetlenia drogowego - nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4m - na kabel	m		200	
	Budowa oświetlenia drogowego - ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0,4m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0,6m	m		200	
	Budowa kanału technologicznego	m		100	
	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej 4-otworowej z rur ochronnych RHDPEp 110/10 wraz z wykonaniem przewiertu sterowanego w gruncie kategorii IV - przejścia pod drogami oraz torami	m		150	
	Budowa oświetlenia drogowego - fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnicę, grunt kategorii IV, objętość betonu w wykopie do 0,1m <sup>3</sup> - fundament prefabrykowany	szt		1	
	Budowa oświetlenia drogowego - przestawienie istniejących słupów oświetleniowych (słup 12 m) - demontaż słupów, fundamentów (50% ceny kosztorysowej)	szt		6	
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 250kg-SOU-6	szt		1	
			Σ		62 910,00