

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	13°C
Wt	06:30	19:00	Brak opadów	20°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	15°C
Cz	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	13°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	13°C
So	07:00	15:00	Brak opadów	14°C
N	---	---	---	---

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 20 Za dni Od 11.05.2015 r. Do 16.05.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	14	37	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka	37
Wt	58	14	28	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka	28
Śr	58	14	29	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka	29
Cz	58	14	24	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka	24
Pt	58	14	17	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka	17
So	58	12	17	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka	17
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	14	25		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	5 360,00	119 736,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	500,00	186 445,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³		148 705,88	0,00	10 540,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		900 160,10	10 030,00	16 310,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	10 230,00	55 150,00	

SUMA TYDZ. 20 152 833,80

Uwagi	
--------------	--

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Data: _____ Podpos: _____	Potwierdził: Data: _____ Podpos: _____
--	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	13°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	20°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	15°C
Cz	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	13°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	13°C
So	---	---	Brak opadów	14°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 20	DATA WPŁYWU
Za dni Od 11.05.2015 r. Do 16.05.2015 r.	

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	132	26	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	26
Wt	-	132	23	Koparka, wozidło, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	23
Śr	-	132	29	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	29
Cz	-	132	23	Koparka, wozidło, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	23
Pt	-	132	23	Koparka, wozidło, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	23
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	132	25		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIĘK W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014,74						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIN	kg		91 712,00	18 000,00	
			Suma W-2			
OBIĘK W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378,50						
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stałą A-IIIN	kg		45 791,00	4 000,00	
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stałą A-IIIN	kg		8 240,00	12 000,00	
			Suma W-3			
OBIĘK W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		199,00	7,00	
			Suma W-5			
OBIĘK W-7 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIN	kg		92 401,00	35 000,00	
			Suma W-7			
OBIĘK W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 591+100,00						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIN	kg		470 336,00	24 000,00	
			Suma W-8			
OBIĘK M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086,830						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		138,00	22,50	
			Suma M-2			
OBIĘK M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		15 683,00	2 006,00	
			Suma M-5			
OBIĘK W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772,12						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dowozu wraz z	m3		523,00	100,00	
			Suma W-9			
OBIĘK W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu wraz z	m3		1 745,00	20,00	
			Suma W-10			
OBIĘK M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		260,00	43,00	
			Suma M-6			

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 1 (P-3) W KM 584+960,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.08.07	wykonanie materaca geosyntetycznego	m2		109,00	55,00	
			Suma P-3			
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.08.07	wykonanie materaca geosyntetycznego	m2		110,00	110,00	
			Suma P-8			
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.08.07	wykonanie materaca geosyntetycznego	m2		111,00	111,00	
			Suma P-16			
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoiwym	m3		752,00	40,00	
			Suma P-21			
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 9 (P-26) W KM 599+420,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.08.07	wykonanie materaca geosyntetycznego	m2		125,00	125,00	
M.20.08.02	wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych skrzynkowych otwartych	szt.		34,00	17,00	
			Suma P-26			
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 10 (P-29) W KM 602+660,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		20,00	6,50	
M.20.08.02	wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych skrzynkowych otwartych	szt.		34,00	21,00	
			Suma P-29			
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		1 308 324,30

Uwagi	
--------------	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	13°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	20°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	15°C
Cz	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	13°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	13°C
So	07:00		Brak opadów	14°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 19
Za dni Od 04.05.2015 r. Do 09.05.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	47	29	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minkoparka, dźwig, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, zwyżka, zgrzewarki doczołowe	29
Wt	-	47	29		29
Śr	-	59	35		35
Cz	-	59	35		35
Pt	-	59	35		35
So	-	20	6	Koparka, dźwig, zwyżka	6
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	49	28		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla wysokiego napięcia - montaż fundamentów pod słupy WN	szt			4,00	
	Przebudowa kabla wysokiego napięcia - montaż poziomy słupa WN	szt			3,00	
	Przebudowa kabla wysokiego napięcia - podwieszanie linii WN	mb			2 800,00	
	Przebudowa kabla wysokiego napięcia - demontaż sł. WN	kpl			2,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż linii Al.	km			0,45	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zabudowa słupów NN	szt			17,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wymiana słupów NN	szt			-	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - rozwieszenie linii ASX	km			0,14	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasilenie linii NN	kpl			2,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasypianie wykopu z zagęszczeniem	mb			150,00	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 1W1 - 1W2 (zaawansowanie narastająco)	%			70% (narastająco do 70%)	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 2W1 - 2W2 (zaawansowanie narastająco)	%			0,00	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 7W1 - 7W2 (zaawansowanie narastająco)	%			2% (narastająco do 95%)	

