

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 36

04.09.2017 r. ÷ 09.09.2017 r.

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
04 wrz, Pn	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	16°C
05 wrz, Wt	07:00	18:00	Opad deszczu	13°C
06 wrz, Śr	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	17°C
07 wrz, Cz	07:00	18:00	Brak opadów	18°C
08 wrz, Pt	07:00	18:00	Brak opadów	20°C
09 wrz, So	07:00	17:00	Brak opadów	23°C
10 wrz, N	-	-	-	-

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
04 wrz, Pn	46	82	114	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skraplarka, kafar, rozciełacz, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	114
05 wrz, Wt	46	82	114	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skraplarka, kafar, rozciełacz, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	114
06 wrz, Śr	46	82	114	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skraplarka, kafar, rozciełacz, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	114
07 wrz, Cz	46	82	114	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skraplarka, kafar, rozciełacz, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, , kruszarka, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	114
08 wrz, Pt	46	82	114	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skraplarka, kafar, rozciełacz, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	114
09 wrz, So	13	40	57	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, kafar, rozsiewacz, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, zagęszczarki, Agregat prądotwórczy, kafar	57
10 wrz, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	41	75	105		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWiORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych					
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³	6 490,00		1 020	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów					
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³	1 048 865,98		600	
D.04.00.00	PODBUDOWY					
D.04.02.02	Warstwa mrozoochronna					
	30 cm na zjazdach i dojazdów do zbiorników	m ²	30 073,60		1 100	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych					
	Warstwy bitumiczne	m ²	1 923 720,19		4 350	
D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie					
	15 cm - chodnik	m ²	11 048,90		240	
	25 cm - droga dojazdowe do zbiorników	m ²	1 156,91		1 300	

Numer STWiORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE					
	Nawierzchnia z kruszywa łamanego					
	gr. 20 cm (drogi pozostałe i zjazdy)	m ²	30 073,60		2 100	
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego					
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m ²	213 525,79		3 379	
	warstwa wiążąca gr. 6 cm dla KR-3	m ²	37 921,96		4 256	
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²	417 930,05		4 350	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków					
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²	821 337,29		11 250	
D.06.03.01	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym					
	gr. 15 cm (pobocza - trasa główna S7 + łącznice)	m ²	64 077,20		30	
D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
D.07.05.01	Bariery ochronne					
	Bariery typ H1/W2/B	m	31 473,00		367	
	Bariery typ H1/W3/A	m	4 936,00		1 096	
	Bariery typ H2/W2/A	m	1 680,00		264	
	Bariery typ H2/W5/A	m	13 314,00		599	
D.07.06.03	Ogrodzenia					
	Wygodzenie z siatki wysokości 2,20 m na słupkach stalowych	m	38 417,57		1 400	
D.07.09.01	Osłony przeciwoślńieniowe					
	Osłony przeciwoślńieniowe	m	3 274,00		770	
D.08.00.00	ELEMENTY ULIC					
D.08.01.01	Krawężniki betonowe					
	15x30 na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej	mb	4 931,70		125	
D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej					
	Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm	m ²	9 391,06		18	
D.08.03.01	Obrzeża betonowe					
	Obrzeże betonowe 8x30 cm	mb	5 828,80		120	
D.08.05.01	Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych					
	płyta chodnikowa 50x50x7	m ²	76,50		30	
	POLECENIA ZMIAN					
	Polecenie Zmiany nr 10 - Przebudowa MOP					
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m ²	8 292,00		3 030	
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne	m ²	6 229,00		3 300	
	Podbudowa z betonu asfaltowego	m ²	8 432,00		3 300	
	warstwa wiążąca gr. 8 cm	m ²	8 360,00		3 030	
	Krawężniki betonowe uliczne na ławie z oporem z betonu C12/15 na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm ułożony na płask 20x30x100 cm na prostej	m	1 226,00		180	
	Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr.3 cm	m ²	1 725,00		430	
	Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cem.- piaskowej gr.3 cm	m	839,00		225	
	PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY					
	Protokół z negocjacji ceny nr 4					
	Uzupełnienie poboczny (odcinek nasypowy)	m ³	16 163,00		80	

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE					
SUMA POLECENIA ZMIAN					
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY					
SUMA					975 710,59

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Potwierdził:

Data: 11.09.2017 r. Podpis: Data: 11.09.2017 r. Podpis:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 36
04.09.2017 r. ÷ 09.09.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
04 wrz, Pn	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	16°C
05 wrz, Wt	07:00	19:00	Opad deszczu	13°C
06 wrz, Śr	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	17°C
07 wrz, Cz	07:00	19:00	Brak opadów	18°C
08 wrz, Pt	07:00	19:00	Brak opadów	20°C
09 wrz, So	-	-	Brak opadów	23°C
10 wrz, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
04 wrz, Pn	-	43	18	koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, betonowóz	18
05 wrz, Wt	-	43	18	koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, betonowóz	18
06 wrz, Śr	-	54	15	koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou,	15
07 wrz, Cz	-	43	18	koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou,	18
08 wrz, Pt	-	43	18	koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou,	18
09 wrz, So	-	-	-	-	-
10 wrz, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	45	17		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 8 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI W-03						
M.15.03.11	warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 PMB 45/80-55 grubości 5,0cm	m2	170,00		170,00	
M.15.04.04	Nawierzchnio - izolacja na bazie żywicy epoksydowej o grubości min 0,5 cm	m2	119,00		80,00	
M.16.01.01	wpusty ściekowe żeliwne	szt.	4,00		4,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 11 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-01a						
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m	106,60		30,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 12 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-03						
M.11.01.04	gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z tymczasowego odkładu	m3	256,00		8,00	
M.15.03.11	warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 PMB 45/80-55 grubości 5,0cm	m2	170,00		170,00	
M.15.04.04	Nawierzchnio - izolacja na bazie żywicy epoksydowej o grubości min 0,5 cm	m2	127,00		80,00	
M.16.01.01	wpusty ściekowe żeliwne	szt.	8,00		8,00	
M.20.01.02.	schody robocze z balustradą (prefabrykowane)	m	21,00		21,00	
M.20.01.03.	umocnienie dylatowaną płytą betonową	m2	170,00		1,50	
M.20.04.02.	materac siatkowo-kamienny gr. 15cm	m2	120,00		20,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 17 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737.91						
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m	138,40		12,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 21 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.15.04.04	Nawierzchnio - izolacja na bazie żywicy epoksydowej o grubości min 0,5 cm	m2	1 147,00		50,00	
M.19.01.12	balustrady stalowe na kładkach dla pieszych	m	753,00		14,00	

Numer STWiORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
KOSZTORYS OFERTOWY NR 23 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-7 - PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26						
M.16.01.12	ścieki skarpowe	m	58,00		50,00	
M.20.01.03.	umocnienie płytami ażurowymi	m2	252,00		70,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 28 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-12 - WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100,00						
M.19.02.01	ekrany akustyczne przeciwoślńieniowe wysokości h=2,4 m	m	401,00		13,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 29 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-13 - WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.16.01.12	ścieki skarpowe	m	89,00		25,00	
M.20.01.02.	schody robocze z balustradą (prefabrykowane)	m	33,00		5,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 30 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-14 - KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00						
M.15.04.04	Nawierzchnio - izolacja na bazie żywicy epoksydowej o grubości min 0,5 cm	m2	929,00		5,00	
M.19.01.12	balustrady stalowe na kładkach dla pieszych	m	716,00		20,00	
M.20.01.12.	próbne obciążenie konstrukcji niosącej	ryczałt	1,00		0,50	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 31 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-15 - PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+918,31						
M.13.07.01	zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową	m2	1 123,00		370,00	
M.20.01.03.	umocnienie płytami ażurowymi	m2	505,00		50,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 33 - ROBOTY MOSTOWE - PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 1 (P-3) W KM 584+960,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.20.01.03.	umocnienie płytami ażurowymi	m2	153,00		40,00	
	CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA		Σ			142 298,07

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 36
 04.09.2017 r. ÷ 09.09.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
04 wrz, Pn	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	16°C
05 wrz, Wt	07:00	17:00	Opad deszczu	13°C
06 wrz, Śr	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	17°C
07 wrz, Cz	07:00	17:00	Brak opadów	18°C
08 wrz, Pt	07:00	17:00	Brak opadów	20°C
09 wrz, So	-	-	Brak opadów	23°C
10 wrz, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
04 wrz, Pn	-	10	5	minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparkoładowarka	5
05 wrz, Wt	-	10	5	minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparkoładowarka	5
06 wrz, Śr	-	10	5	minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparkoładowarka	5
07 wrz, Cz	-	10	5	minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparkoładowarka	5
08 wrz, Pt	-	10	5	minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparkoładowarka	5
09 wrz, So	-	-	-		-
10 wrz, N	-	-	-		-
ŚREDNIA	-	10	5		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100kg - słup aluminiowy 10m wysięgnik jednoramienny	szt		70,00	
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa żarowa nakręcana	szt		48,00	
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 30kg	szt		24,00	
	Budowa oświetlenia drogowego - wyciąganie przewodów, z udziałem podnosnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	m		400,00	
	Budowa kanału technologicznego	m		54,00	
	Budowa studni kablowej SKO-4 z wiazem z zabezpieczeniem antywłamaniowym z logiem właściciela wraz z wykopaniem i zasypaniem z zagęszczeniem wykopu w gruncie kategorii IV	szt		4,00	
	Przebudowa sieci elektroenergetycznych nn - przewiert mechaniczne dla rur pod obiektami, rora do fi 125 mm - dodatek za każdą następną w wiaźce - rura SRS-G110/6,3	m		36,00	
			Σ		218 134,80