

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 38

18.09.2017 r. ÷ 23.09.2017 r.

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
18 wrz, Pn	07:00	18:00	Brak opadów	11°C
19 wrz, Wt	07:00	18:00	Brak opadów	18°C
20 wrz, Śr	07:00	18:00	Opad deszczu	12°C
21 wrz, Cz	07:00	18:00	Opad deszczu	10°C
22 wrz, Pt	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	13°C
23 wrz, So	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	14°C
24 wrz, N	-	-	-	-

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
18 wrz, Pn	46	74	76	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, kafar, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	76
19 wrz, Wt	46	73	70	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, kafar, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	70
20 wrz, Śr	46	73	70	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, kafar, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	70
21 wrz, Cz	46	73	70	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skraparka, kafar, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	70
22 wrz, Pt	46	73	73	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skraparka, kafar, rozcielnacz, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	73
23 wrz, So	13	40	44	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, kafar, rozsiewacz, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, zagęszczarki, Agregat prądotwórczy, kafar	44
24 wrz, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	41	68	67		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWiORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych					
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³	6 490,00		270	
D.04.00.00	PODBUDOWY					
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych					
	Warstwy bitumiczne	m ²	1 923 720,19		21 040	
D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie					
	15 cm - chodnik	m ²	11 048,90		300	
	20 cm - zjazdy z kostki	m ²	4 569,60		200	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE					
	Nawierzchnia z kruszywa łamanego					
	gr. 20 cm (drogi pozostałe i zjazdy)	m ²	30 073,60		150	

Numer STWiORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
D.05.03.05/02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego					
	warstwa gr. 5 cm dla KR-3-4	m ²	58 481,55		5 040	
D.05.03.13	Warstwa ścieralna z mieszanki SMA					
	4 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²	433 107,20		16 000	
D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej					
	gr. 8 cm na podsypce cem. - piasek gr 3 cm	m ²	4 569,60		100	
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków					
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²	821 337,29		6 510	
	plyty ażurowe gr. 8 cm (60x40x8)	m ²	1 272,82		660	
D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
D.07.01.01	Oznakowanie poziome					
	oznakowanie grubowarstwowe strukturalne - linie akustyczne	m ²	14 428,50		200	
D.07.05.01	Barьеры ochronne					
	Barьеры typ H1/W2/B	m	31 473,00		16	
	Barьеры typ H1/W3/A	m	4 936,00		2 494	
	Barьеры typ H2/W2/A	m	1 680,00		306	
	Barьеры typ H2/W4/A (rozbieralna)	m	1 542,00		96	
D.07.06.03	Ogrodzenia					
	Wygodzenie z siatki wysokości 2,20 m na słupkach stalowych	m	38 417,57		1 330	
D.07.09.01	Oslony przeciwoślńieniowe					
	Oslony przeciwoślńieniowe	m	3 274,00		710	
D.08.00.00	ELEMENTY ULIC					
D.08.03.01	Obrzeża betonowe					
	Obrzeże betonowe 8x30 cm	mb	5 828,80		30	
POLECENIA ZMIAN						
Polecenie Zmiany nr 10 - Przebudowa MOP						
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m ²	8 292,00		4 375	
	Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego	m ²	8 292,00		4 375	
	Krawężniki betonowe uliczne na ławie z oporem z betonu C12/15 na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm ułożony na płask 20x30x100 cm na prostej	m	1 226,00		210	
	Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr.3 cm	m ²	1 725,00		450	
	Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cem.- piaskowej gr.3 cm	m	839,00		210	

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 4 - ROZBIÓRKI BUDYNKÓW	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI	
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE	
SUMA POLECENIA ZMIAN	
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY	
SUMA	979 779,08

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data: 25.09.2017 r. Podpis:	Data: 25.09.2017 r. Podpis:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 38
18.09.2017 r. ÷ 23.09.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
18 wrz, Pn	07:00	19:00	Brak opadów	11°C
19 wrz, Wt	07:00	19:00	Brak opadów	18°C
20 wrz, Śr	07:00	19:00	Opad deszczu	12°C
21 wrz, Cz	07:00	19:00	Opad deszczu	10°C
22 wrz, Pt	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	13°C
23 wrz, So	-	-	Niewielki opad deszczu	14°C
24 wrz, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
18 wrz, Pn	-	37	10	koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, betonowóz	10
19 wrz, Wt	-	37	7	koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	7
20 wrz, Śr	-	37	7	koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	7
21 wrz, Cz	-	37	7	koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	7
22 wrz, Pt	-	37	7	koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	7
23 wrz, So	-	-	-	-	-
24 wrz, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	37	8		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 7 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2	620,00		15,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 8 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI W-03						
M.20.01.03.	umocnienie dylatowaną płytą betonową	m2	98,00		50,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 26 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
M.16.01.12	ścieki skarpowe	m	100,00		50,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 27 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78						
M.13.07.01	zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową	m2	1 170,00		120,00	
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2	1 387,00		20,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 28 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 598+100,00						
M.20.01.04	znaki pomiarowe	szt.	36,00		28,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 30 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 600+140,00						
M.15.04.04	Nawierzchnio - izolacja na bazie żywicy epoksydowej o grubości min 0,5 cm	m2	929,00		20,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 31 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 600+918,31						
M.13.07.01	zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową	m2	1 123,00		20,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 37 - ROBOTY MOSTOWE - PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2	327,00		20,00	
M.20.01.03.	umocnienie płytami azurowymi	m2	86,00		20,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 43 - ROBOTY MOSTOWE - PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.20.01.03.	umocnienie płytami azurowymi	m2	41,00		70,00	
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		29 655,00

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 38
18.09.2017 r. ÷ 23.09.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
18 wrz, Pn	-	-	Brak opadów	11°C
19 wrz, Wt	-	-	Brak opadów	18°C
20 wrz, Śr	-	-	Opad deszczu	12°C
21 wrz, Cz	-	-	Opad deszczu	10°C
22 wrz, Pt	-	-	Niewielki opad deszczu	13°C
23 wrz, So	-	-	Niewielki opad deszczu	14°C
24 wrz, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
18 wrz, Pn	-	-	-	-	-
19 wrz, Wt	-	-	-	-	-
20 wrz, Śr	-	-	-	-	-
21 wrz, Cz	-	-	-	-	-
22 wrz, Pt	-	-	-	-	-
23 wrz, So	-	-	-	-	-
24 wrz, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	-	-	-	-

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWiORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F
-	-	-	-	-	-
			Σ		0,00