

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 39

25.09.2017 r. ÷ 30.09.2017 r.

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
25 wrz, Pn	07:00	18:00	Brak opadów	15°C
26 wrz, Wt	07:00	18:00	Brak opadów	18°C
27 wrz, Śr	07:00	18:00	Brak opadów	17°C
28 wrz, Cz	07:00	18:00	Brak opadów	15°C
29 wrz, Pt	07:00	18:00	Brak opadów	12°C
30 wrz, So	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
01 paź, N	-	-	-	-

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
25 wrz, Pn	46	68	66	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skrapiaarka, kafar, rozciełacz, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądowłrczy	66
26 wrz, Wt	46	68	66	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skrapiaarka, kafar, rozciełacz, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądowłrczy	66
27 wrz, Śr	46	65	60	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skrapiaarka, kafar, rozciełacz, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądowłrczy	60
28 wrz, Cz	46	59	65	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skrapiaarka, kafar, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądowłrczy	65
29 wrz, Pt	46	57	64	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skrapiaarka, kafar, rozciełacz, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądowłrczy	64
30 wrz, So	13	36	40	spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, skrapiaarka, kafar, rozsiewacz, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, kruszarka, zagęszczarki, agregat prądowłrczy	40
01 paź, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	41	59	60		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWiORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
D.02.03.01	Wykonanie nasypów					
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³	1 048 865,98		300	
D.04.00.00	PODBUDOWY					
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych					
	Warstwy bitumiczne	m ²	1 923 720,19		5 850	
D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie					
	15 cm - chodnik	m ²	11 048,90		300	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE					
	Nawierzchnia z kruszywa łamanego					
	gr. 20 cm (drogi pozostałe i zjazdy)	m ²	30 073,60		600	
D.05.03.05/02	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego					
	warstwa gr. 5 cm dla KR-2	m ²	203 376,32		5 850	

Numer STWiORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej					
	gr. 8 cm na podsypce cem. - piasek gr 3 cm	m ²	4 569,60		125	
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków					
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²	821 337,29		8 370	
	plyty ażurowe gr. 8 cm (60x40x8)	m ²	1 272,82		400	
D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
D.07.01.01	Oznakowanie poziome					
	oznakowanie grubowarstwowe - klejane na gorąco	m ²	7 075,00		10	
	oznakowanie grubowarstwowe strukturalne - linie akustyczne	m ²	14 428,50		100	
D.07.05.01	Barьеры ochronne					
	Barьеры typ H1/W3/A	m	4 936,00		1 016	
	Barьеры typ H2/W4/A (rozbieralna)	m	1 542,00		381	
	Barьеры typ H2/W5/A	m	13 314,00		73	
D.07.06.03	Ogrodzenia					
	Wygodzenie z siatki wysokości 2,20 m na słupkach stalowych	m	38 417,57		650	
D.08.00.00	ELEMENTY ULIC					
D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej					
	Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piasek. gr. 3 cm	m ²	9 391,06		275	
D.08.03.01	Obrzeża betonowe					
	Obrzeża betonowe 8x30 cm	mb	5 828,80		85	
D.09.00.00	ZIELEŃ					
	Nasadzenia drzew					
	Klon pospolity	szt.	435,00		28	
	Nasadzenia krzewów					
	Leszczyna pospolita, głóg jednoszyjkowy, trzmielina oskrzydłona, czeremcha pospolita, tawuła japońska, tawuła japońska zielono-czerwona	szt.	3 691,00		120	
POLECENIA ZMIAN						
	Polecenie Zmiany nr 10 - Przebudowa MOP					
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m ²	8 292,00		7 400	
	Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego	m ²	8 292,00		7 400	
	Krawężniki betonowe uliczne na ławie z oporem z betonu C12/15 na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm ułożony na płask 20x30x100 cm na prostej	m	1 226,00		160	
	Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr.3 cm	m ²	1 725,00		890	
	Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cem.- piaskowej gr.3 cm	m	839,00		330	

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 4 - ROZBIÓRKI BUDYNKÓW	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI	
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE	
SUMA POLECENIA ZMIAN	
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY	

SUMA	606 424,57
------	------------

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data: 02.10.2017 r. Podpis:	Data: 02.10.2017 r. Podpis:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 39
25.09.2017 r. ÷ 30.09.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
25 wrz, Pn	07:00	19:00	Brak opadów	15°C
26 wrz, Wt	07:00	19:00	Brak opadów	18°C
27 wrz, Śr	07:00	19:00	Brak opadów	17°C
28 wrz, Cz	07:00	19:00	Brak opadów	15°C
29 wrz, Pt	07:00	19:00	Brak opadów	12°C
30 wrz, So	-	-	Brak opadów	13°C
01 paź, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
25 wrz, Pn	-	25	5	koparka, dźwig, manitou	5
26 wrz, Wt	-	25	5	koparka, dźwig, manitou	5
27 wrz, Śr	-	25	5	koparka, dźwig, manitou	5
28 wrz, Cz	-	25	5	koparka, dźwig, manitou	5
29 wrz, Pt	-	25	5	koparka, dźwig, manitou	5
30 wrz, So	-	-	-	-	-
01 paź, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	25	5		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 7 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.13.07.01	zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową	m2	1 484,00		40,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 8 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI W-03						
M.13.07.01	zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową	m2	1 049,00		40,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 10 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.13.07.01	zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową	m2	1 557,00		40,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 16 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
M.19.01.12	balustrady stalowe na pochylni	m	95,00		20,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 37 - ROBOTY MOSTOWE - PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.20.01.03.	umocnienie płytami ażurowymi	m2	86,00		40,00	
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA			Σ			15 600,00

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 39
25.09.2017 r. ÷ 30.09.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
25 wrz, Pn	-	-	Brak opadów	15°C
26 wrz, Wt	-	-	Brak opadów	18°C
27 wrz, Śr	-	-	Brak opadów	17°C
28 wrz, Cz	-	-	Brak opadów	15°C
29 wrz, Pt	-	-	Brak opadów	12°C
30 wrz, So	-	-	Brak opadów	13°C
01 paź, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
25 wrz, Pn	-	-	-	-	-
26 wrz, Wt	-	-	-	-	-
27 wrz, Śr	-	-	-	-	-
28 wrz, Cz	-	-	-	-	-
29 wrz, Pt	-	-	-	-	-
30 wrz, So	-	-	-	-	-
01 paź, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	-	-	-	-

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWiORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F
-	-	-	-	-	-
			Σ		0,00