

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE
**RAPORT ZA TYDZIEŃ
45**

 Za dni
 Od 02.11.2015 r.
 Do 08.11.2015 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	7°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
So	07:00	17:00	Opad deszczu	4°C
N	07:00	15:00	Brak opadów	6°C

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	27	107	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	107
Wt	58	27	102	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	102
Śr	58	27	94	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	94
Cz	58	27	95	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	95
Pt	58	27	101	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozścielacz	101
So	13	16	67	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozścielacz	67
N	13	10	17	Samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozścielacz	17
ŚREDNIA	45	23	83		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	871,00	186 417,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	kostka granitowa gr. 12 cm	m ²		5 298,50	960,00	2 220,00	
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m ²		47 373,20	1 120,00	6 570,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	17 053,00	440 528,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	13 162,00	484 329,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	23 cm dla dróg KR-2	m ²		272 504,89	3 360,00	21 710,00	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	11 500,00	116 333,00	
	25 cm dla KR6 - Łącznice	m ²		29 595,83	2 000,00	2 000,00	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m ²		1 923 720,19	25 621,00	227 169,40	
	warstwy niebitumiczne	m ²		790 499,67	22 575,00	59 716,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	22 436,00	122 336,00	
	20 cm dla KR2-KR4	m ²		304 905,41	15 000,00	20 550,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 (7) cm dla KR6 - trasa główna	m ²		866 982,58	37 695,00	225 214,80	
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - łącznice	m ²		24 935,07	4 708,00	4 708,00	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	2 550,00	90 879,00	
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - łącznice	m ²		24 002,91	4 708,00	4 708,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 7						
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ - zakres dla nowobudowanej jezdni	m ²		151 130,00	10 000,00	192 100,00	
D.08.00.00	ELEMENTY ULIC						
D.08.05.01	Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych						
	prefabrykowany ściek betonowy trójkątny	mb		9 518,80	230,00	230,00	
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA						
	ZBIORNIKI RETENCYJNE (szt. 10)						
	wykonanie wykopu pod zbiornik	m ³		65 510,50	1 550,00	1 550,00	
SUMA BRANŻA DROGOWA							4 363 204,83

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ
45
Za dni
Od 02.11.2015 r.
Do 08.11.2015 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	13°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	7°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	13°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	2°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	4°C
So	---	---	Opad deszczu	4°C
N	---	---	Brak opadów	6°C

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	147	15	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiataarka	15
Wt	-	147	15	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiataarka	15
Śr	-	147	20	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiataarka	20
Cz	-	147	15	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiataarka	15
Pt	-	147	15	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiataarka	15
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	147	16		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737,91						
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		866,00	30,00	
				Suma W-1		
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014,74						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-III	kg		91 712,00	500,00	
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C30/37 (B37), (bez deskowania)	m3		46,00	3,00	
				Suma W-2		
OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964,06						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		3 518,00	400,00	
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		36,00	18,50	
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stałą A-III	kg		8 532,00	4 000,00	
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		781,00	10,00	
				Suma W-4		
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		199,00	1,00	
				Suma W-5		
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-III	kg		35 258,00	750,00	
				Suma W-6		
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stałą A-III	kg		13 932,00	1 000,00	
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		76,00	17,00	
				Suma W-7		
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 591+100,00						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-III	kg		470 336,00	22 500,00	
				Suma W-8		
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086,830						
M.13.03.02	Wykonanie i montaż prefabrykatów betonowych sprężonych	szt.		11,00	11,00	
				Suma M-2		
OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80						
M.11.01.05	wymiana gruntu w wykopie	m3		439,00	200,00	
				Suma M-4		
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-III	kg		29 652,00	3 000,00	
				Suma W-10		
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stałą A-III	kg		7 130,00	1 500,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		156,40	20,00	
				Suma W-11		
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dowozu	m3		6 334,00	100,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		130,00	6,00	
				Suma W-13		
OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-III	kg		78 250,00	7 000,00	
				Suma W-14		
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		442,00	90,00	
				Suma M-6		
OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIATNIKI W KM S7 602+569,48						
M.13.06.01	kotwy talerzowe	szt.		284,00	141,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		167,20	91,00	
				Suma W-16		
OBIEKT P-15 – PRZEPUSZ Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		20,60	11,00	
				Suma P-15		
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		496 449,77

Uwagi

