

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 46 Za dni Od 09.11.2015 r. Do 14.11.2015 r.

DATA WPLYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	11°C
Wt	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	11°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	12°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	12°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
So	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	8°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	27	93	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozścielacz	93
Wt	58	27	88	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz	88
Śr	58	17	17	Samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, beczkowóz, skraplarka, rozścielacz	17
Cz	58	27	100	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozścielacz	100
Pt	58	27	93	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozścielacz	93
So	13	17	48	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz	48
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	51	24	73		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	kostka granitowa gr. 12 cm	m ²		5 298,50	770,00	2 990,00	
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m ²		47 373,20	1 985,00	8 555,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	5 100,00	445 628,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	2 400,00	486 729,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	23 cm dla dróg KR-2	m ²		272 504,89	3 500,00	25 210,00	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	10 400,00	126 733,00	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m ²		1 923 720,19	22 417,00	249 586,40	
	warstwy niebitumiczne	m ²		790 499,67	7 169,00	66 885,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	6 000,00	128 336,00	
	20 cm dla KR2-KR4	m ²		304 905,41	500,00	21 050,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 (7) cm dla KR6 - trasa główna	m ²		866 982,58	7 035,00	232 249,80	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	14 535,00	105 414,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 7						
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ	m ²		151 130,00	3 000,00	195 100,00	
	Polecenie zmiany nr 8						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²		316 646,00	7 000,00	142 075,00	
D.08.00.00	ELEMENTY ULIC						
D.08.05.01	Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych						
	prefabrykowany ściek betonowy trójkątny	mb		9 518,80	250,00	480,00	
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
	Układ 2						
	wpust uliczny - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500mm z kołnierzem z żeliwa uchylnym rusztem klasy "D" płytą odciążającą, pierścieniem odciążającym, koszem i osadnikiem	szt		43,00	1,00	-	
	Układ 23						
	wpust uliczny - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500mm z kołnierzem z żeliwa uchylnym rusztem klasy "D" płytą odciążającą, pierścieniem odciążającym, koszem i osadnikiem	szt		8,00	1,00	-	
	Układ 40						
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	m		200,00	96,00	-	
	ZBIORNIKI RETENCYJNE (szt. 10)						
	wykonanie wykopu pod zbiornik	m ³		65 510,50	1 000,00	-	
	ZBIORNIK RETENCYJNY ZB-11						
	Płyta żelbetowa 0,20m	m ³		648,90	114,00	-	
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI						
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
	Przepusty pod drogami bocznymi						
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 600 mm	m		1 225,52	18,00	-	
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 800 mm	m		688,73	25,50	-	
SUMA BRANŻA DROGOWA							1 688 276,17

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data: Podpos:	Data: Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

**RAPORT ZA TYDZIEŃ
46**
Za dni
Od 09.11.2015 r.
Do 14.11.2015 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	11°C
Wt	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	11°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	12°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	12°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	10°C
So	---	---	Niewielki opad deszczu	8°C
N	---	---	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	147	31	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	31
Wt	-	147	31	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	31
Śr	-	-	-	-	-
Cz	-	147	16	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	16
Pt	-	147	16	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	16
So	-	25	2	Dźwig, manitou	2
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	123	19		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737.91						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	ka		23 289,00	2 250,00	
				Suma W-1		
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIN	ka		91 712,00	800,00	
				Suma W-2		
OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964.06						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		3 518,00	100,00	
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stałą A-IIIN	ka		35 840,00	200,00	
				Suma W-4		
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 591+100,00						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		2 023,00	930,00	
				Suma W-8		
OBIEKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		148,00	1,50	
				Suma M-5		
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIN	ka		29 652,00	8 000,00	
				Suma W-10		
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 599+679,00						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIN	ka		68 148,00	400,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		418,00	6,00	
				Suma W-13		
OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 600+140,00						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIN	ka		78 250,00	7 300,00	
				Suma W-14		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3		315,00	80,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		17,00	10,00	
				Suma P-16		
	CAŁOŚĆ BRANZA MOSTOWA			Σ		854 660,82

Uwagi

