

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

CZĘŚĆ DROGOWA
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	-1°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	-2°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	-2
So	07:00	17:00		3°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 49
Za dni
Od 01.12.2014 r.
Do 06.12.2014 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	43	8	25	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	25
Wt	43	8	26	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	26
Śr	43	8	25	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	25
Cz	43	8	54	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka	54
Pt	43	8	57	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka	57
So					
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	43	8	37		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE						
	Wykonanie robót ziemnych na potrzeby tymczasowej organizacji ruchu - Wodzisław	m ²			2 680	3 665	
	Warstwa kruszywa - objazd tymczasowy Wodzisław	m ²			1 500	1 500	
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.03	Wyburzenia obiektów budowlanych						
	Rozbiórka budynków 583+900	m3 k.b.		85 590,70	7 100	14 800	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów km 600+650-600+750	m ³		1 048 865,98	1 300,00	1 300,00	
D.02.03.02	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Wymiana gruntu S7 km 600+400-600+500	m ³		15 155,00	1 500,00	3 500,00	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno						
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm km 594+500-595+950	m ²		105 385,40	7 600,00	7 600,00	

SUMA TYDZ. 49 723 910

Uwagi	
--------------	--

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Data: _____ Podpos: _____	Potwierdził: Data: _____ Podpos: _____
--	---

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

CZĘŚĆ MOSTOWA
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	-1°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	-2°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	-2
So	07:00	17:00		3°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 49

 Za dni
 Od 01.12.2014 r.
 Do 06.12.2014 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	26	3	Koparka, samochód ciężarowy, dźwig	3
Wt	-	18	3	Koparka, samochód ciężarowy, dźwig	3
Śr	-	31	4	Koparka, samochód ciężarowy, dźwig, betonowóz	4
Cz	-	17	4	Spycharka, koparka, wozidło, dźwig, betonowóz	4
Pt	-	30	11	Spycharka, koparka, wozidło, dźwig, betonowóz	11
So	-				
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	24	5		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
M.12.01.01	Zbrojenie fundamentów obiektu W-9	kg		32 237,00	19 000,00	
M.12.01.01	Zbrojenie fundamentów obiektu W-8	kg		82 788,00	10 000,00	
M.12.01.01	Zbrojenie fundamentów obiektu W-3	kg		28 183,00	4 000,00	
M.11.01.08	Wykopy na składowisko odpadów w gruncie spoistym P-15	m ³		1 087,00	150,00	
M.11.01.01	Wykopy na tymczasowy odkład w gruncie spoistym W-12	m ³		370,00	370,00	
M.11.01.01	Wykopy na składowisko odpadów w gruncie spoistym W-12	m ³		1 549,00	630,00	
M.13.02.01	Wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament obiektu P-15	m ³		21,00	12,00	
M.13.02.01	Wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament obiektu P-15	m ³		259,00	12,00	
M.13.02.01	Wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament obiektu W-12	m ³		259,00	37,00	
M.13.01.01	Beton konstrukcyjny - beton fundamentów w deskowaniu W-9	m ³		204,00	60,00	
				Σ		157 737,58

Uwagi

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

CZĘŚĆ BRANŻOWA
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	-1°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	-2°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	3°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	-2
So	07:00	17:00		3°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 49	DATA WPŁYWU
Za dni Od 01.12.2014 r. Do 06.12.2014 r.	

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	8	4	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	4
Wt	-	8	4	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	4
Śr	-	10	5	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	5
Cz	-	11	7	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	7
Pt	-	11	7	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	7
So	-				
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	10	5		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Wykonanie muf kablowych na istniejących kablach	kpl			4	
	Przepięcie tymczasowe kabla teletechnicznego W-8	%			50	
	Wykonanie wykopu + układanie rurociągu EXATEL	mb			465	
	Zabudowa stanowisk słupowych	szt			5	
	Wykonywanie prób na uszkodzonych kablach + lokalizacja uszkodzeń	szt			4	
	Montaż studni SKR-1 wraz z połączeniem rurami między studniami	mb			4	
	Układanie przepustów dla linii SN	mb			40	

Uwagi

