

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

**CZĘŚĆ DROGOWA**

**RAPORT ZA TYDZIEŃ  
51**  
Za dni  
Od 15.12.2014 r.  
Do 19.12.2014 r.

DATA WPŁYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	6°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	min. 2°C
So	07:00	17:00		max. 10°C
N	---	---	---	---

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	43	13	53	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	53
Wt	43	13	57	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	57
Śr	43	13	43	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	43
Cz	43	13	34	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	34
Pt	43	13	24	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	24
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>43</b>	<b>13</b>	<b>42</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Odhumusowanie trasy zasadniczej S7	m3		331 802,40	1 200	98 750	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.03.02	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Wymiana gruntu	m <sup>3</sup>		15 155,00	2 500,00	9 400,00	

**SUMA TYDZ. 51 715 596**

<b>Uwagi</b>	
--------------	--

<b>Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ</b>	<b>Potwierdził:</b>
<b>Data:</b>	<b>Data:</b>
<b>Podpos:</b> .....	<b>Podpos:</b> .....

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**CZĘŚĆ MOSTOWA**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	6°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	min. 2°C
So	07:00	17:00		max. 10°C
N	---	---	---	---

**RAPORT ZA TYDZIEŃ 51**

Za dni  
Od 15.12.2014 r.  
Do 19.12.2014 r.

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	45	15	Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, dźwig, betonowóz	15
Wt	-	50	20	Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, dźwig, betonowóz	20
Śr	-	36	16	Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, dźwig, betonowóz	16
Cz	-	38	19	Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, dźwig, betonowóz	19
Pt	-	38	19	Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, dźwig, betonowóz	19
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>41</b>	<b>18</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>W-4</b>						
M.12.01.01	Zbrojenie korpusu przyczółka	kg		35 840,00	2 000,00	
M.12.01.01	Zbrojenie ławy fundamentowej podpór	kg		15 646,00	15 646,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m <sup>3</sup>		340,50	143,00	
<b>Suma W-4</b>						
<b>W-6</b>						
M.11.01.01	Wykop na tymczasowy odkład w gruncie spoiстым	m <sup>3</sup>		822,00	300,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m <sup>3</sup>		43,00	11,00	
<b>Suma W-6</b>						
<b>W-8</b>						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m <sup>3</sup>		242,00	54,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m <sup>3</sup>		2 023,00	130,00	
<b>Suma W-8</b>						
<b>W-9</b>						
M.12.01.01	zbrojenie filarów stalą A-IIIN	kg		3 472,00	2 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30) - przyczółek	m <sup>3</sup>		157,00	51,00	
<b>Suma W-9</b>						
<b>W-10</b>						
M.11.01.01	Wykop na tymczasowy odkład w gruncie spoiстым W-10	kg		1 003,00	400,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m <sup>3</sup>		42,00	29,00	
<b>Suma W-10</b>						
<b>W-12</b>						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIN	kg		82 788,00	8 000,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m <sup>3</sup>		648,00	130,00	
<b>Suma W-12</b>						
<b>W-14</b>						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m <sup>3</sup>		43,00	9,00	
<b>Suma W-14</b>						
<b>P-18</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIN	kg		146 392,00	17 000,00	
<b>Suma P-18</b>						
<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>				<b>Σ</b>	<b>403 200,80</b>	

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**CZĘŚĆ BRANŻOWA**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	6°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	min. 2°C
So	07:00	17:00		max. 10°C
N	---	---	---	---

<b>RAPORT ZA TYDZIEŃ 51</b> Za dni Od 15.12.2014 r. Do 19.12.2014 r.
---

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	8	7	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	7
Wt	-	8	7	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	7
Śr	-	8	7	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	7
Cz	-	8	7	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	7
Pt	-	8	7	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	7
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>8</b>	<b>7</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
U.32.02.01	Wciągnięcie kabla TKD - Xztkmwpw 35x4x0,8 od ZP-5 do ST-3	mb		116,50	306,00	
	Wykop pod kabel TKD i Exatel	mb			950,00	
	Układanie kabla TKD	mb			200,00	

<b>Uwagi</b>	.....
	.....
	.....
	.....