

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
	Drenaż francuski	m			300,00	9 348,00	
	Studnie DN600	szt			6,00	118,00	
	Folia hydroizolacyjna	m ²			810,00	25 105,00	
	Zasyp kruszywem łamanym	m ³			105,00	2 492,00	
	Obsypka studni grub. 31,5/63	m ³			30,00	872,00	
RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3							
PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							
Protokół z negocjacji ceny nr 4							
	Wypełnienie pasa rozdzielu (odcinek wykopowy)	m ³		37 001,00	510,00	7 160,00	
RAZEM PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI	
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE	
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY	
SUMA	1 740 517,78

Uwagi	

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 49 Za dni Od 05.12.2016 r. Do 10.12.2016 r.
--

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	0°C
Wt	07:00	19:00	Niewielki opad śniegu	0°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	1°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	6°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	3°C
So	-	-	Niewielki opad deszczu	6°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	97	20	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	20
Wt	-	97	13	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	13
Śr	-	97	11	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	11
Cz	-	97	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Pt	-	97	37	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	37
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	97	19		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIIN	kg		91 712,00	4 000,00	
			Suma W-2		0,00	
OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964.06						
M.16.01.41	rury odwadniające średnicy 200 mm	m		92,00	5,00	
			Suma W-4		0,00	
OBIEKT M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg		35 120,00	1 000,00	
M.13.02.01	beton podwaliny umocnień stożków C20/25 (bez deskowania) (B25)	m3		10,00	5,50	
			Suma M-1		0,00	
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIIN	kg		44 284,00	15 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		564,00	120,50	
			Suma M-3		0,00	
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-03						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIIN	kg		13 480,00	6 000,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		132,00	70,00	
			Suma M-3		0,00	
OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772.12						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dowozu wraz z zagęszczeniem	m3		523,00	20,00	
M.20.01.02	schody robocze z balustradą (prefabrykowane)	m		18,00	3,00	
M.20.01.03	Umocnienie płytami azurowymi stożków i skarp przyczółków	m2		177,00	25,00	
			Suma W-9		0,00	
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056.84						
M.13.02.02	beton podwaliny umocnień stożków C20/25 (bez deskowania) (B25)	m3		30,00	9,00	
			Suma W-10		0,00	
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		3 639,00	40,00	
M.13.02.01	beton podwaliny umocnień stożków C20/25 (bez deskowania) (B25)	m3		30,50	13,50	
			Suma W-11		0,00	
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276.41						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dowozu	m3		1 461,00	20,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		410,00	1,50	
			Suma M-6		0,00	
OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569.48						
M.19.01.10	bariera H2/W2/B/V14	m		71,60	20,00	
M.19.01.12	balustrady stalowe P1	m		71,60	20,00	
			Suma W-16		0,00	
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 4 (P-14) W KM 590+522,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.01.01.04	zasypanie przejść dla zwierząt	m3		111,00	10,00	
			Suma P-14		0,00	
	CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA			Σ		235 563,19

