

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY DROGOWE**

**RAPORT ZA TYDZIEŃ**  
**5**  
**Za dni**  
**Od 26.01.2015 r.**  
**Do 30.01.2015 r.**

DATA WPŁYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	1°C
Wt	07:00	17:00	Lekkie opady śniegu	1°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
Cz	07:00	17:00	Opady śniegu	1°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	43	11	4	Spycharka, koparka	4
Wt	43	11	6	Spycharka, koparka, wozidło	6
Śr	43	11	6	Spycharka, koparka, wozidło	6
Cz	43	11	7	Spycharka, koparka	7
Pt	43	11	7	Spycharka, koparka	7
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>6</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Odhumusowanie trasy zasadniczej S7	m3	2,58	331 802,40		99 450	
	Odhumusowanie terenu - teren wysypu przy węźle Mierzawa					7 740	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	Rozebranie ogrodzenia z siatki plecionej na słupkach oraz siatki w ramach wraz z robotami ziemnymi	mb	5,00	9 170,00		170	

**SUMA TYDZ. 05    2 656,00**

<b>Uwagi</b>	.....
	.....
	.....

Przygotował: <b>SZYMCZYK ŁUKASZ</b>  Data: ..... Podpos: .....	Potwierdził:  Data: ..... Podpos: .....
--	---

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY MOSTOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	1°C
Wt	07:00	17:00	Lekkie opady śniegu	1°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
Cz	07:00	17:00	Opady śniegu	1°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 5	DATA WPŁYWU
Za dni Od 26.01.2015 r. Do 30.01.2015 r.	

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	71	22	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	22
Wt	-	71	22	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	22
Śr	-	71	22	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	22
Cz	-	71	21	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	21
Pt	-	71	23	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	23
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>71</b>	<b>22</b>		

\*Uwaga!  
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>W-3</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stalą A-IIIIN	kg		45 791,00	8 000,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m <sup>3</sup>		55,00	45,00	
<b>Suma W-3</b>						
<b>W-4</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stalą A-IIIIN	kg		35 840,00	4 500,00	
<b>Suma W-4</b>						
<b>W-8</b>						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIIN	kg		82 788,00	13 500,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m <sup>3</sup>		647,00	65,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m <sup>3</sup>		120,00	87,00	
M.12.01.01	zbrojenie filarów stalą A-IIIIN	kg		68 600,00	11 500,00	
<b>Suma W-8</b>						
<b>W-9</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg		39 686,00	200,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m <sup>3</sup>		157,00	15,00	
<b>Suma W-9</b>						

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	<b>W-10</b>					
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m <sup>3</sup>		301,50	116,00	
				<b>Suma W-10</b>		
	<b>W-12</b>					
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIIN	kg		82 788,00	250,00	
M.12.01.01	zbrojenie filarów stalą A-IIIIN	kg		71 816,00	18 000,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m <sup>3</sup>		648,00	142,00	
				<b>Suma W-12</b>		
	<b>P-18</b>					
M.12.01.01	Zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIIN	kg		146 392,00	2 000,00	
				<b>Suma P-18</b>		
	<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>			<b>Σ</b>		<b>427 961,19</b>

<b>Uwagi</b>	
--------------	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

**ROBOTY BRANŻOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	1°C
Wt	07:00	17:00	Lekkie opady śniegu	1°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	2°C
Cz	07:00	17:00	Opady śniegu	1°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 5	DATA WPŁYWU
Za dni Od 26.01.2015 r. Do 30.01.2015 r.	

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	14	12	Koparka, samochód ciężarowy, minikaparka, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	12
Wt	-	14	12		12
Śr	-	14	12		12
Cz	-	14	12		12
Pt	-	14	12		12
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>14</b>	<b>12</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa wodociągu fi 110mm	mb			150,00	
	Przebudowa kabla NN - zabudowa rur SRS pod przejściami pod DK	mb			40,00	
	Wykop pod kabel TKD	mb			300,00	
	Wciąganie kabla światłowodowego	km			0,26	
	Zabudowa rur SRS pod przejściami pod DK	mb			20,00	

Uwagi