

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 06 Za dni Od 08.02.2016 r. Do 13.02.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
Śr	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	3°C
Cz	07:00	17:00	Niewielki opad śniegu	3°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
So	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	4°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	23	66	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	66
Wt	58	25	74	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	74
Śr	58	25	65	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	65
Cz	58	25	65	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	65
Pt	58	23	49	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	49
So	1	2	26	Koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ladowarka	26
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	49	21	58		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	3 500,00	199 587,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	kostka granitowa gr. 12 cm	m ²		5 298,50	1 000,00	7 960,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	17 600,00	425 540,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno						
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm	m ²		105 385,40	10 600,00	173 750,00	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
Układ 9							
	Studnie z kręgów betonowych Dn:1,40m, z: włazem kanałowym Dn600 kl."C" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, zwężką redukcyjną, przejściem szczelnym przez ściany studni, kręgami z uszczelkami, stopniami zjazdowymi, w gotowym wykopie o głębok.3m	kpl		2,00	1,00	-	
Układ 10							
	Studnie z kręgów betonowych Dn:1,40m, z: włazem kanałowym Dn600 kl."C" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, zwężką redukcyjną, przejściem szczelnym przez ściany studni, kręgami z uszczelkami, stopniami zjazdowymi, w gotowym wykopie o głębok.3m	kpl		1,00	1,00	-	
Układ 12							
	Studnie z kręgów betonowych Dn:1,40m, z: włazem kanałowym Dn600 kl."C" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, zwężką redukcyjną, przejściem szczelnym przez ściany studni, kręgami z uszczelkami, stopniami zjazdowymi, w gotowym wykopie o głębok.3m	kpl		1,00	1,00	-	
Układ 17							
	kanały z rur dwuciennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-600	m		50,00	46,00	-	
Układ 37							
	kanały z rur dwuciennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-300	m		383,00	120,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
Przepusty pod drogami bocznymi							
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 500 mm	m		144,20	7,50	-	
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 600 mm	m		1 225,52	10,45	-	
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 800 mm	m		688,73	13,60	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1							
						SUMA	444 562,08
Uwagi							

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
Śr	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	3°C
Cz	07:00	17:00	Niewielki opad śniegu	3°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
So	-	-	Niewielki opad deszczu	4°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 06 Za dni Od 08.02.2016 r. Do 13.02.2016 r.

DATA WPLYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	16	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	16
Wt	-	157	26	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	26
Śr	-	157	14	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	14
Cz	-	157	49	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	49
Pt	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	23		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C10/15 (bez deskowania) (B15)	m3		41,00	8,00	
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stalą A-IIIIN	kg		5 186,00	2 400,00	
				Suma W-2	0,00	
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378,50						
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stalą A-IIIIN	kg		45 791,00	100,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		98,00	12,00	
				Suma W-3	0,00	
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.12.01.01	zbrojenie filarów stalą A-IIIIN	kg		20 537,00	6 000,00	
M.13.03.04	Deski gzymsove z polimerobetonu	mb		556,00	65,00	
				Suma W-5	0,00	
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		74 978,00	4 000,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		533,00	270,00	
				Suma M-3	0,00	
OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		73 951,00	8 600,00	
				Suma M-4	0,00	
OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772,12						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		157,00	28,00	
				Suma W-9	0,00	
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		122,00	5,00	
				Suma W-10	0,00	
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIIN	kg		41 858,00	3 500,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		648,00	163,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		102,00	15,00	
				Suma W-11	0,00	
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		442,00	38,00	
				Suma M-6	0,00	
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		7 782,00	400,00	
				Suma P-8	0,00	
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.04	zasypanie przejść dla zwierząt	m3		1 242,00	600,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		20,00	4,50	
				Suma P-10	0,00	
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		17,00	8,00	
				Suma P-16	0,00	
	CAŁOŚĆ BRANZA MOSTOWA			Σ		546 298,69

Uwagi

