



**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY MOSTOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	06:00	17:00	Brak opadów	11°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
Śr	07:00	17:30	Brak opadów	6°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
Pt	06:30	17:00	Opady deszczu	4°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

**RAPORT ZA TYDZIEŃ 10**

Za dni  
Od 09.03.2015 r.  
Do 13.03.2015 r.

DATA WPLYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	88	32	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	32
Wt	-	88	17	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	17
Śr	-	88	18	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	18
Cz	-	88	34	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	34
Pt	-	88	31	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	31
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>88</b>	<b>26</b>	-	-

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym miesiącu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNIICY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378,50</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stałą A-IIIN	kg		45 791,00	3 500,00	
				<b>Suma W-3</b>		
<b>OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964,06</b>						
M.12.01.01	zbrojenie filarów stałą A-IIIN	kg		3 746,00	5 000,00	
				<b>Suma W-4</b>		
<b>OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		35 258,00	2 000,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		308,00	218,00	
				<b>Suma W-6</b>		
<b>OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 591+100,00</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		120,00	16,50	
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		1 488,00	200,00	
				<b>Suma W-8</b>		
<b>OBIEKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26</b>						
M.11.04.01	ścianka szczelna stalowa	m2		484,00	520,00	
				<b>Suma M-5</b>		
<b>OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		332,00	156,00	
				<b>Suma W-10</b>		
<b>OBIEKT W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100,00</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		128,00	12,00	
				<b>Suma W-12</b>		
<b>OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00</b>						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoiстым	m3		200,00	60,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		43,00	3,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		281,00	8,50	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		217,00	3,50	
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN	kg		16 484,00	2 000,00	
				<b>Suma W-14</b>		
<b>OBIEKT P-15 – PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C30/37	m3		144,00	30,50	
				<b>Suma P-15</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 7 (P-20) W KM 595+140,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoiстым	m3		1 689,00	700,00	
				<b>Suma P-20</b>		
<b>PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		21,00	8,00	
				<b>Suma P-25</b>		
					<b>SUMA BRANŻA MOSTOWA</b>	<b>335 417,22</b>

**Uwagi**

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY BRANŻOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	06:00	17:00	Brak opadów	11°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
Śr	07:00	17:30	Brak opadów	6°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
Pt	06:30	17:00	Opady deszczu	4°C
So	---	---	---	---
N	---	---	---	---

**RAPORT ZA TYDZIEŃ 10**  
**Za dni**  
**Od 09.03.2015 r.**  
**Do 13.03.2015 r.**

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	35	22	Koparka, samochód ciężarowy, minikaparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, zwyżka	22
Wt	-	35	22		22
Śr	-	34	24		24
Cz	-	34	21		21
Pt	-	34	21		21
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>22</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykonanie wykopu	mb			56,00	
	Przebudowa kabla średniego napięcia - wykonanie wykopu	mb			310,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - ułożenie kabla (2 tory)	mb			126,00	
	Przebudowa kabla średniego napięcia - ułożenie kabla (2 tory)	mb			0,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasypianie i zagęszczenie	mb			106,00	
	Przebudowa kabla średniego napięcia - zasypianie i zagęszczenie	mb			0,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż istniejących stanowisk słupowych	szt			4,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wymiana stanowisk słupowych	szt			2,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - rozwieszenie linii asXS <sub>n</sub>	km			1,27	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż linii napowietrznej NN	km			0,20	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wpięcie linii kablowej na linię napowietrzną	kpl			3,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - przeniesienie liczników	kpl			3,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - przepięcie przyłączy	kpl			10,00	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-2	m3			900,00	
	Przebudowa sieci wodociągowych - narastająco przewiert	%			0,00	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 7W1-7W2 (zaawansowanie narastająco)	%			3% (narastająco 68%)	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 10W1-10W2 (zaawansowanie narastająco)	%			10% (narastająco 10%)	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wykopy pod kabel	mb			300,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - budowa rurociągu EXATEL	km			0,75	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wstawianie studni	szt			3,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: zasypywanie rurociągu kablowego	mb			450,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ 47 - kanały z rur dwuosiedmiennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	mb			134,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ 47 - studnia z kręgów betonowych	szt			3,00	

**Uwagi**