

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	23°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	18°C
Śr	07:00	22:00	Brak opadów	11°C
Cz	07:00	22:00	Brak opadów	13°C
Pt	07:00	15:00	Brak opadów	13°C
So	07:00	15:00	Brak opadów	13°C
N	---	---	---	---

**ROBOTY DROGOWE**

<b>RAPORT ZA TYDZIEŃ</b>
<b>18</b>
<b>Za dni</b>
<b>Od 27.04.2015 r.</b>
<b>Do 02.05.2015 r.</b>

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	14	63	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, recykler	63
Wt	58	14	63	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, recykler	63
Śr	58	14	61	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, recykler	61
Cz	58	14	61	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	61
Pt	58	14	34	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	34
So	58	14	38	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	38
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>58</b>	<b>14</b>	<b>53</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m <sup>3</sup>		331 802,40	6 940,00	106 036,00	
D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m <sup>3</sup>		148 705,88	5 020,00	7 100,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m <sup>3</sup>		1 048 865,98	11 320,00	29 700,00	
D.02.03.02	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Wymiana gruntu	m <sup>3</sup>		15 155,00	4 050,00	32 525,00	
<b>SUMA TYDZ. 18</b>					<b>1 269 806,20</b>		

<b>Uwagi</b>	
--------------	--

<b>Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ</b>  <b>Data: 04.05.2015 r.</b> <b>Podpos: .....</b>	<b>Potwierdził:</b>  <b>Data: 04.05.2015 r.</b> <b>Podpos: .....</b>
--	--

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY MOSTOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	23°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	18°C
Śr	07:00	02:00	Brak opadów	11°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	13°C
Pt	---	---	Brak opadów	13°C
So	---	---	Brak opadów	13°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ	DATA WPŁYWU
18	
Za dni	
Od 27.04.2015 r.	
Do 02.05.2015 r.	

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	132	31	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	31
Wt	-	132	43	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	43
Śr	-	132	128	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	128
Cz	-	132	50	Koparka, wozidło, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	50
Pt	-	-	-	-	-
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>132</b>	<b>63</b>		

\*Uwaga!  
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym miesiącu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>OBIĘK W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C30/37 (B37)	m3		350,00	10,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIN	kg		91 712,00	4 000,00	
				<b>Suma W-2</b>		
<b>OBIĘK W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378,50</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		591,00	1,50	
				<b>Suma W-3</b>		
<b>OBIĘK W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61</b>						
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		359,00	11,00	
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		1 071,00	50,00	
				<b>Suma W-5</b>		
<b>OBIĘK W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30</b>						
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		308,00	72,00	
				<b>Suma W-6</b>		
<b>OBIĘK M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26</b>						
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		129,00	67,00	
				<b>Suma M-5</b>		
<b>OBIĘK W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78</b>						
M.23.02.01	Rozbiórka poręczy i barier stalowych	m		40,00	24,00	
				<b>Suma W-11</b>		
<b>OBIĘK W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100,00</b>						
M.13.01.01	beton konstrukcji niosącej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		1 984,00	940,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIN	kg		460 734,00	10 000,00	
				<b>Suma W-12</b>		
<b>OBIĘK M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41</b>						
M.11.01.05	wymiana gruntu w wykopie	m3		931,00	100,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		260,00	60,00	
				<b>Suma M-6</b>		
<b>OBIĘK W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569.48</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		464,00	245,00	
				<b>Suma W-16</b>		

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym miesiącu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	m3		66,00	10,00	
				<b>Suma P-10</b>		
<b>OBIEKT P-15 – PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIN	kg		17 672,00	400,00	
				<b>Suma P-15</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIN	kg		8 098,00	250,00	
				<b>Suma P-16</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 6 (P-19) W KM 594+400,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.20.08.02	wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetonowych skrzynkowych otwartych	szt.		35,00	18,00	
				<b>Suma P-19</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.13.01.01	beton murów oporowych z deskowaniem C30/37	m3		55,00	15,00	
				<b>Suma P-21</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 9 (P-26) W KM 599+420,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIN	kg		8 029,00	1 000,00	
				<b>Suma P-26</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 10 (P-29) W KM 602+660,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoiстым	m3		1 375,00	250,00	
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIN	kg		8 838,00	200,00	
				<b>Suma P-29</b>		
<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>				<b>Σ</b>		<b>1 202 405,06</b>

<b>Uwagi</b>	
--------------	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

**ROBOTY BRANŻOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12.00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	23°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	18°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	13°C
So	07:00	19:00	Brak opadów	13°C
N	---	---	---	---

<b>RAPORT ZA TYDZIEŃ 18</b>
Za dni
Od 27.04.2015 r.
Do 02.05.2015 r.

DATA WPLWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	26	28	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minkoparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłoczy, zwyżka, zgrzewarki doczołowe	28
Wt	-	26	28		28
Śr	-	26	28		28
Cz	-	38	28		28
Pt	-	25	9	Koparka, samochód ciężarowy, dźwig, koparko-ladowarka, zwyżka	9
So	-	25	9	Koparka, samochód ciężarowy, dźwig, koparko-ladowarka, zwyżka	9
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>28</b>	<b>22</b>	-	-

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla średniego napięcia - usunięcie kolizji SN	kpl			2,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - usunięcie kolizji NN	kpl			3,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż przewodów AFL 6-35	mb			300,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - montaż przewodów AFL 6-70	mb			300,00	
	Przebudowa kabla wysokiego napięcia - montaż fundamentów pod słupy WN	szt			3,00	
	Przebudowa kabla wysokiego napięcia - montaż poziomy słupa WN	szt			2,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasilenie linii NN	kpl			-	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykop pod kabel + piaskowanie	mb			-	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - ułożenie kabla NN	mb			-	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasypianie wykopu z zagęszczeniem	mb			-	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-2	m3			1 300,00	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 7W1 - 7W2 (zaawansowanie narastająco)	%			-	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 12W1 - 12W2 (zaawansowanie narastająco)	%			50% (narastająco do 50%)	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 8W1 - 8W2 (zaawansowanie narastająco)	%			10% (narastająco do 90%)	
	Przebudowa sieci wodociągowych - ODCINEK 10W1 - 10W2 (zaawansowanie narastająco)	%			1% (narastająco do 98%)	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - likwidacja TKD	-			+	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - montaż szafy telekomunikacyjnej	szt			1,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykonanie przewiertu pod drogą	mb			42,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykopy pod kabel Exatel	mb			400,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykopy pod światłowód	mb			400,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 45 - kanał tłoczny DN280	mb			96,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Kanalizacja deszczowa układ 44 - kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-200	mb			20,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 44 - studnia 44D	szt			4,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 43 - przygotowanie próby szczelności	mb			+	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 41 - kanał PP DN400	mb			-	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 41 - studnia	szt			-	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 28 - kanały z rur ciśnieniowych PE 100 Dn 450 (Dz450 x 26,7) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	mb			108,00	

Uwagi