

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 15

10.04.2017 r. ÷ 14.04.2017 r.

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
10 kwi, Pn	07:00	18:00	Brak opadów	18°C
11 kwi, Wt	07:00	18:00	Brak opadów	10°C
12 kwi, Śr	07:00	18:00	Brak opadów	9°C
13 kwi, Cz	07:00	18:00	Brak opadów	10°C
14 kwi, Pt	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	8°C
15 kwi, So	-	-	-	-
16 kwi, N	-	-	-	-

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
10 kwi, Pn	46	84	106	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, skrapiaarka, rozścielacz, równiarka, zagęszczarki, agregat prądotwórczy, betonowóz	106
11 kwi, Wt	46	48	109	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, skrapiaarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarki, agregat prądotwórczy	109
12 kwi, Śr	46	48	111	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, skrapiaarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarki, agregat prądotwórczy, frezarka	111
13 kwi, Cz	46	48	106	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, skrapiaarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarki, agregat prądotwórczy, frezarka	106
14 kwi, Pt	46	35	71	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, skrapiaarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarki, frezarka	71
15 kwi, So	-	-	-	-	-
16 kwi, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	46	53	101		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)					
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ³	331 802,40		4 700	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic					
	podbudowa z kruszywa łamanego średniej grubości 45 cm	m ²	82 827,60		700	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych					
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³	6 490,00		3 700	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów					
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³	1 048 865,98		6 250	
D.04.00.00	PODBUDOWY					
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna					
	30 cm na zjazdach i dojazdów do zbiorników	m ²	30 073,60		200	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²	513 034,47		3 040	
D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie					
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²	461 148,30		5 520	

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego:					
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m ²	216 745,65		2 410	
	AC 22P - 7 cm dla KR-3	m ²	39 380,49		1 020	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE					
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego					
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m ²	213 525,79		12 760	
	warstwa wiążąca gr. 6 cm dla KR-3	m ²	37 921,96		1 670	
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²	417 930,05		6 620	
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - łącznice	m ²	24 002,91		3 000	
D.05.03.05/02	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego					
	warstwa gr. 5 cm dla KR-2	m ²	203 376,32		6 100	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków					
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²	821 337,29		8 685	
	mieszanką iłu i gliny gr. 15 cm (umocnienie rowów)	m ²	48 000,89		315	
D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
D.07.05.01	Bariery ochronne					
	Bariery typ H1/W2/B	m	31 473,00		952	
	Bariery typ H2/W5/A	m	13 314,00		2 350	
D.08.00.00	ELEMENTY ULIC					
D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej					
	Chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm	m ²	9 391,06		100	
D.09.00.00	ZIELEŃ					
D.09.01.01	Nasadenia drzew					
	Klon pospolity	szt.	435,00		538	
D.09.01.01	Nasadenia krzewów					
	Leszczyna pospolita, głóg jednoszyjkowy, trzmielina oskrzydłona, czerwca pospolita, tawuła japońska, tawuła japońska zielono-czerwona	szt.	3 691,00		390	
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY					
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej					
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr 20 cm	m ²	5 559,00		800	
	ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3					
	Drenaż francuski z rurą karbowaną z PVC fi 160 nom (w tym ujęto wg ST: wykonanie wykopów z odwozem nadmiaru materiału, przekopy kontrolne, obsypkę dreny żwirem 8/16, rury drenarskie, geowłókninę filtracyjną, szpilki stalowe, kształtki i złączki systemowe, wylot drenu do rowu)	m	18 722,99		450	
	Zasyp kruszywem łamanym 31,5/63	m ³	4 634,39		67,50	
	Obsypka studni grub. 30 cm z piasku	m ³	1 666,00		45	
	Studnie typowe z tworzywa sztucznego Dn: 0,60m, z: włazem kanałowym Dn600 kl. "D" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, zwężką redukcyjną, przejściem szczelnym przez ściany studni, płytą odciążającą, pierścieniem odciążającym, w gotowym wykopie głębokości 3m	kpl	245,00		9	
	Folia hydroizolacyjna 1,5 mm (geomembrana)	m ²	47 556,39		1 215	
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI					
	UKŁAD 1					
	wpust uliczny - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500mm z kołnierzem z żeliwa uchylnym rusztem klasy "D" płytą odciążającą, pierścieniem odciążającym, koszem i osadnikiem	szt.	21,00		2	
	UKŁAD 39					
	Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład	m ³	619,12		100	
	separator (SE11) zintegrowany z piaskownikiem o przepływie nominalnym Q=70 l/s zakotwiony w płycie dennej	kpl.	1,00		1	
	wykonanie płyt dennych żelbetonowych, o grubości do 20cm, pod studnie przelewowe i rozprężną	m ³	3,30		5,50	

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI						
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej					
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami żurowymi	m ²	17 183,10		193,00	
	Obrukowanie	m ²	4 543,22		26,00	
	Opaska betonowa	m ³	410,44		8,00	
POLECENIA ZMIAN						
Polecenie Zmiany nr 6 + 15						
	Ulepszenie warstwy nasypu	m ²	517 634,00		10 940	
Polecenie Zmiany nr 7 + 14						
	Ulepszenie warstwy GWN	m ²	151 130,00		1 000	
Polecenie Zmiany nr 8 + 16						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²	316 646,00		13 387	
Polecenie Zmiany nr 18						
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 25 cm	m ²	68 752,00		300	
PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY						
Protokół z negocjacji ceny nr 4						
	Wypełnienie pasa rozdziału (odcinek wykopowy)	m ³	37 001,00		450	

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 4 - ROZBIÓRKI BUDYNKÓW	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI	
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE	
SUMA POLECENIA ZMIAN	
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY	
SUMA	2 655 910,93

Przygotował: SZYM CZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data: 18.04.2017 r. Podpis:	Data: 18.04.2017 r. Podpis:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 15
10.04.2017 r. ÷ 14.04.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
10 kwi, Pn	07:00	19:00	Brak opadów	18°C
11 kwi, Wt	07:00	19:00	Brak opadów	10°C
12 kwi, Śr	07:00	19:00	Brak opadów	9°C
13 kwi, Cz	07:00	19:00	Brak opadów	10°C
14 kwi, Pt	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	8°C
15 kwi, So	-	-	-	-
16 kwi, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
10 kwi, Pn	-	39	18	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, ładowarka teleskopowa, betonowóz	18
11 kwi, Wt	-	39	8	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, ładowarka teleskopowa	8
12 kwi, Śr	-	39	11	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, ładowarka teleskopowa, betonowóz	11
13 kwi, Cz	-	39	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, ładowarka teleskopowa, betonowóz	12
14 kwi, Pt	-	39	8	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, ładowarka teleskopowa	8
15 kwi, So	-	-	-	-	-
16 kwi, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	39	11		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 7 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg	35 120,00		50,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 8 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI W-03						
M.11.01.04	gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m ³	225,00		45,00	
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m ²	315,00		72,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 12 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-03						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg	15 374,00		1 800,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 16 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
M.11.01.04	gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m ³	1 810,00		30,00	
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m ²	1 207,00		48,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 18 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.11.01.04	gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m ³	1 111,00		175,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 23 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stałą A-IIIN	kg	13 932,00		1 000,00	
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m ³	76,00		30,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 29 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 599+679,00						
M.11.01.04	gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dowozu	m ³	6 334,00		140,00	
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stałą A-IIIN	kg	42 948,00		200,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m ³	418,00		13,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m ³	130,00		11,00	

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
KOSZTORYS OFERTOWY NR 31 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+918,31						
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m ³	109,10		79,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 33 - ROBOTY MOSTOWE - PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 1 (P-3) W KM 584+960,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIN	kg	6 868,00		150,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 36 - ROBOTY MOSTOWE - PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 4 (P-14) W KM 590+522,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIN	kg	7 083,00		350,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m ³	6,00		5,50	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 38 - ROBOTY MOSTOWE - PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 6 (P-19) W KM 594+400,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.02	na składowisko odpadów	m ³	75,00		15,00	
M.11.01.04	zasypanie przejść dla zwierząt	m ³	1 470,00		15,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 39 - ROBOTY MOSTOWE - PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 7 (P-20) W KM 595+140,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.01	na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m ³	1 689,00		15,00	
M.11.01.04	zasypanie przejść dla zwierząt	m ³	1 775,00		39,00	
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		105 806,44

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 15
10.04.2017 r. ÷ 14.04.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
10 kwi, Pn	07:00	17:00	Brak opadów	18°C
11 kwi, Wt	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
12 kwi, Śr	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
13 kwi, Cz	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
14 kwi, Pt	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	8°C
15 kwi, So	-	-	-	-
16 kwi, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kieorwcy	Rodzaj	Ilość
10 kwi, Pn	-	4	4	Minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparko-ładowarka	4
11 kwi, Wt	-	4	4		4
12 kwi, Śr	-	4	4		4
13 kwi, Cz	-	4	4		4
14 kwi, Pt	-	4	4		4
15 kwi, So	-	-	-		-
16 kwi, N	-	-	-	-	
ŚREDNIA	-	4	4		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100kg-słup aluminiowy 10m wysięgnik jednoramienny - fundamenty (15% ceny kosztorysowej)	szt		2	
	Budowa oświetlenia drogowego - układanie rur wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2,0kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - YAKY 5x35	m		200	
	Budowa oświetlenia drogowego - ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0,4m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0,8m	m		200	
	Budowa oświetlenia drogowego - nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4m	m		200	
	Budowa oświetlenia drogowego - nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4m - na kabel	m		200	
	Budowa oświetlenia drogowego - ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0,4m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0,6m	m		200	
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100kg - słup aluminiowy 10m wysięgnik jednoramienny	szt		20	
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa żarowa nakręcana	szt		20	
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 30kg	szt		20	
	Budowa oświetlenia drogowego - wyciąganie przewodów, z udziałem podnosnika samochodowego w słupy latorń lub rury osłonowe	m		200	
			Σ		79 974,00