

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 16

18.04.2017 r. ÷ 22.04.2017 r.

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
17 kwi, Pn	-	-	-	-
18 kwi, Wt	07:00	18:00	Opad śniegu	2°C
19 kwi, Śr	07:00	18:00	Opad śniegu	1°C
20 kwi, Cz	07:00	18:00	Brak opadów	3°C
21 kwi, Pt	07:00	18:00	Brak opadów	3°C
22 kwi, So	-	-	Brak opadów	4°C
23 kwi, N	-	-	-	-

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierowcy	Rodzaj	Ilość
17 kwi, Pn	-	-	-	-	-
18 kwi, Wt	46	32	46	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarki, frezarka	46
19 kwi, Śr	46	32	51	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarki, agregat prądowłórczy	51
20 kwi, Cz	46	32	51	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, koparko-ładowarka, zagęszczarki, agregat prądowłórczy	51
21 kwi, Pt	46	42	68	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarki, agregat prądowłórczy, frezarka	68
22 kwi, So	13	16	9	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, beczkowóz	9
23 kwi, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	39	31	45		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic					
	podbudowa z kruszywa łamanego średniej grubości 45 cm	m ²	82 827,60		1 300	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych					
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³	6 490,00		850	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów					
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³	1 048 865,98		850	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE					
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno					
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 15 cm	m ²	76 654,50		4 000	
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków					
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²	821 337,29		4 485	
	mieszanią iłu i gliny gr. 15 cm (umocnienie rowów)	m ²	48 000,89		210	

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
Układ 5						
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	m	100,00		18	
Układ 38						
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	m	460,00		12	
	kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-200	m	89,00		2	
	wpust uliczny - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500mm z kołnierzem z żeliwa uchylnym rusztem klasy "D" płytą odciążającą, pierścieniem odciążającym, koszem i osadnikiem	st.zt	18,00		10	
UKŁAD 39						
	kanały z rur PVC-U Dz 315 x 7,7 sztywności obwodowej SN4 (SDR41)	m	20,50		18	
POLECENIA ZMIAN						
Polecenie Zmiany nr 7 + 14						
	Ulepszenie warstwy GWN	m ²	151 130,00		7 800	
Polecenie Zmiany nr 8 + 16						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²	316 646,00		700	
Polecenie Zmiany nr 18						
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 14 cm	m ²	5 737,00		2 500	
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 23 cm	m ²	46 988,00		300	

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 4 - ROZBIÓRKI BUDYNKÓW	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI	
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI	
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE	
SUMA POLECENIA ZMIAN	
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY	
SUMA	386 490,93

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ

Potwierdził:

Data: 24.04.2017 r.

Podpis:

Data: 24.04.2017 r.

Podpis:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 16
18.04.2017 r. ÷ 22.04.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
17 kwi, Pn	07:00	19:00	-	-
18 kwi, Wt	07:00	19:00	Opad śniegu	2°C
19 kwi, Śr	07:00	19:00	Opad śniegu	1°C
20 kwi, Cz	07:00	19:00	Brak opadów	3°C
21 kwi, Pt	07:00	19:00	Brak opadów	3°C
22 kwi, So	-	-	Brak opadów	4°C
23 kwi, N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość
17 kwi, Pn	-	-	-	-	-
18 kwi, Wt	-	39	8	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, ładowarka teleskopowa	8
19 kwi, Śr	-	39	8	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, ładowarka teleskopowa	8
20 kwi, Cz	-	39	8	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, ładowarka teleskopowa	8
21 kwi, Pt	-	39	17	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, ładowarka teleskopowa, betonowóz	17
22 kwi, So	-	-	-	-	-
23 kwi, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	39	10		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Ilość wg kosztorysu	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
KOSZTORYS OFERTOWY NR 7 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m ³	512,00		3,50	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 8 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI W-03						
M.11.01.04	gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m ³	225,00		30,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 9 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086.830						
M.19.01.10	bariera H2/W2/B/VI4	m	40,90		10,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 10 - ROBOTY MOSTOWE: OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg	74 978,00		500,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 12 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-03						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIN	kg	15 374,00		400,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m ³	152,00		69,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 16 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stalą A-IIIN	kg	19 444,00		1 000,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 23 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stalą A-IIIN	kg	13 932,00		100,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 25 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772,12						
M.19.01.10	bariera H2/W2/B/VI4	m	68,00		10,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 29 - ROBOTY MOSTOWE - OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZIŚLAW W KM S7 599+679,00						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stalą A-IIIN	kg	42 948,00		600,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 33 - ROBOTY MOSTOWE - PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 1 (P-3) W KM 584+960,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m ²	317,00		50,00	
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA			Σ			75 638,66

