

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	34°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	29°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	30°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	23°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	15°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	18°C
N	---	---	---	---

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
28

 Za dni
 Od 06.07.2015 r.
 Do 11.07.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	15	59	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz	59
Wt	58	15	61	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, beczkowóz	61
Śr	58	15	75	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	75
Cz	58	15	70	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	70
Pt	58	15	73	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	73
So	58	15	44	Spycharka, Koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	44
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	15	64		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	1 502,00	135 095,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³		148 705,88	2 500,00	16 640,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	15 321,00	126 969,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	17 821,00	170 623,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna:						
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	11 808,00	11 808,00	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno						
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 10 cm	m ²		69 023,00	4 800,00	12 000,00	
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 15 cm	m ²		76 654,50	8 600,00	18 600,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 4						
	Wymiana gruntu, w przypadku zalegania gruntów organicznych i słabonośnych na gł. do 2,0 m, w rejonie węzła Wodzisław (S7 km 599+700 - 600+100).	m ³		17 130,51	3 200,00	12 050,00	
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634	16 335,00	79 769,50	
	Polecenie zmiany nr 7						
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ - zakres dla nowobudowanej jezdni	m ²		151 130,00	1 200,00	23 200,00	
SUMA BRANŻA DROGOWA							1 940 849,74

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	18°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	25°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	27°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	27°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
So	---	---	-	-
N	---	---	---	---

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 28 Za dni Od 06.07.2015 r. Do 11.07.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	19
Wt	-	157	14	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	14
Śr	-	157	14	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	14
Cz	-	157	14	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	14
Pt	-	157	24	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	24
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	17		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737.91						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		23 289,00	3 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		310,00	107,00	
				Suma W-1		
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN	kg		16 581,00	7 000,00	
M.12.01.01	zbrojenie muru oporowego stałą A-IIIN	kg		16 616,00	3 000,00	
				Suma W-5		
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086.830						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		14 714,00	8 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		198,00	81,00	
				Suma M-2		
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		72 982,00	20 000,00	
				Suma W-11		
OBIEKT W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100,00						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		259,00	40,00	
				Suma W-12		
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		72 982,00	20 000,00	
				Suma W-13		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		8 098,00	2 000,00	
				Suma P-16		
				CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA	Σ	322 190,84

Uwagi

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	18°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	25°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	27°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	27°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
So	-	-	-	-
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 28

Za dni
Od 06.07.2015 r.
Do 11.07.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	44	30	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minikoparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, żyłka, zgrzewarki doczołowe	30
Wt	-	44	30		30
Śr	-	44	30		30
Cz	-	44	30		30
Pt	-	44	30		30
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	44	30		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - usuwanie kolizji NN	kpl			-	
	Przebudowa kabla średniego napięcia - usunięcie kolizji SN	kpl			5,00	
	Przebudowa sieci sanitarnych - Przebudowa sieci sanitarnych - 3S1-3S2-3S3-3S4 - rury ochronne stalowe o śr. Dz 406 wraz z płozami i uszczelnieniem	mb			40,00	
	Przebudowa sieci sanitarnych - wykonanie wykopu pod kanalizację sanitarną 3S1-3S2-3S3-3S4	m3			50,00	
	Przebudowa sieci wodociągowych - 5w1-5w2 - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160mm	mb			25,00	
	Przebudowa sieci teletchnicznych - demontaż kabla TKD	mb			1 000,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 28 - kanały z rur ciśnieniowych PE 100 Dn 450	mb			96,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 28 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-500	mb			12,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 28 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-600	mb			24,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 21 - kanały z rur ciśnieniowych PE 100 Dn-315(Dz 315 x 18,7) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	mb			60,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 11, 12	m3			100,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 11D3-11D4 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-600	mb			20,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 12D3-12D4 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-500	mb			20,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 9D3-9D4 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-600	mb			20,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 10D3-10D4 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	mb			40,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - wykop pod zbiornik ZB nr 6	m3			750,00	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-10, profilowanie dna i skarp z chudego betonu	m3			+	

Uwagi