

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	24°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	23°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	21°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	21°C
Pt	07:00	20:00	Brak opadów	20°C
So	07:00	15:00	Brak opadów	26°C
N	---	---	---	---

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
31

 Za dni
 Od 27.07.2015 r.
 Do 01.08.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	15	65	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, beczkowóz	65
Wt	58	15	66	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	66
Śr	58	15	72	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	72
Cz	58	15	72	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	72
Pt	58	15	88	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	88
So	58	15	55	Spycharka, Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, beczkowóz	55
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	15	70		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	1 365,00	144 106,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	podbudowa z kruszywa łamanego średniej grubości 20 cm	m ²		10 909,90	400,00	400,00	
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m ²		47 373,20	1 400,00	4 250,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	7 390,00	206 963,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³		148 705,88	5 100,00	26 010,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	8 500,00	160 958,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	13 600,00	213 782,00	
	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Geosyntetyk	m ²		438 687,50	5 600,00	7 800,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	800,00	2 085,00	
	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem:						
	grubość warstwy 15 cm o Rm=2,5MPa dla G3	m ²		93 537,00	2 050,00	2 050,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	1 800,00	120 727,94	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania			
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN	
A	B	C	D	E	F	G	H	
	Polecenie zmiany nr 7							
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ - zakres dla nowobudowanej jezdni	m2		151 130,00	8 900,00	44 700,00		
	Polecenie zmiany nr 8							
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m2		316 646,00	3 400,00	5 400,00		
	ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE							
	Wzmocnienie słabego podłoża w rejonie węzła Wodzisław	m ³		#DZIEL/0!	4 050,00	32 024,49		
SUMA BRANŻA DROGOWA							2 010 787,20	

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	23°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	30°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
So	---	---	Brak opadów	32°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 31
Za dni Od 27.07.2015 r. Do 01.08.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	14	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	14
Wt	-	157	24	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	24
Śr	-	157	14	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	14
Cz	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	15
Pt	-	157	27	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	27
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	19		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378,50						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg		107 806,00	100,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		591,00	4,00	
				Suma W-3		
OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964,06						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg		22 690,00	15 000,00	
				Suma W-4		
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIN	kg		24 090,00	2 000,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg		31 495,00	4 500,00	
				Suma W-6		
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26						
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		1 039,00	40,00	
				Suma W-7		
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086,830						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		198,00	2,00	
				Suma M-2		
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg		100 630,00	14 000,00	
				Suma W-11		
OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		122,50	110,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg		78 250,00	15 000,00	
				Suma W-14		
OBIEKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
M.11.01.01	wykop na tymczasowy odkład w gruncie spoiwym	m3		493,00	400,00	
M.12.01.01	Zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIN	kg		146 392,00	12 000,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (B10) (bez deskowania)	m3		141,00	40,00	
				Suma P-18		
				CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA	Σ	749 649,90

Uwagi

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"