

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
30

 Za dni
 Od 25.07.2016 r.
 Do 30.07.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	31°C
Wt	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	28°C
Śr	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	26°C
Cz	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	27°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	28°C
So	07:00	18:00	Brak opadów	27°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	54	223	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłórczy	223
Wt	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiaarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłórczy	229
Śr	58	54	227	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiaarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłórczy	227
Cz	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiaarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłórczy	229
Pt	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiaarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłórczy	229
So	13	25	11	Koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez	11
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	51	49	191		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	990,00	224 328,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m ²		47 373,20	370,00	29 505,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	6 195,00	751 704,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	10 685,00	728 518,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozoochronna						
	23 cm dla dróg KR-2	m ²		272 504,89	2 000,00	60 260,00	
	25 cm dla KR6 - Łącznice	m ²		29 595,83	1 900,00	11 620,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m ²		1 923 720,19	15 755,00	557 397,40	
	warstwy niebitumiczne	m ²		790 499,67	2 300,00	242 514,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	3 500,00	192 546,00	
	20 cm dla KR2-KR4	m ²		304 905,41	11 900,00	72 320,00	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		216 745,65	7 977,50	289 880,90	
	AC 22P - 7 cm dla KR-3	m ²		39 380,49	5 500,00	36 485,00	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m ²		213 525,79	630,00	80 059,00	
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	2 500,00	258 029,00	
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - łącznice	m ²		24 002,91	2 500,00	10 408,00	
D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków						
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²		821 337,29	6 510,00	112 144,75	
	mieszanicą ilu i gliny gr. 15 cm (umocnienie rowów)	m ²		48 000,89	720,00	5 030,00	
	płyty ażurowe gr. 8 cm (60x40x8) - zjazdy do zbiorników retencyjnych	m ²		1 272,82	95,00	975,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	525,00	501 788,94	
	Polecenie zmiany nr 7						
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ	m ²		151 130,00	14 950	389 356,50	
	Polecenie zmiany nr 8						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²		316 646,00	6 440,00	273 361,00	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
Układ 19							
	kanaly z rur ciśnieniowych PE 100 Dn-225(Dz 225x13,4) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	m		242,00	15,00	-	
Układ 20							
	kanaly z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	m		4,50	4,50	-	
	kanaly z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	m		15,50	15,50	-	
Układ 21							
	kanaly z rur ciśnieniowych PE 100 Dn-315(Dz 315 x 18,7) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	m		561,00	20,00	-	
Układ 40							
	kanaly z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	m		144,50	20,00	-	
	kanaly z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-200	m		99,00	40,00	-	
	wpust uliczny - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500mm z kolnierzem z żeliwa uchylnym rusztem klasy "D" płytą odciążającą, pierścieniem odciążającym, koszem i osadnikiem	szt		13,00	8,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
Przepusty pod drogami bocznymi							
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m ²		17 183,10	240,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1							
	Wzmocnienie słabego podłoża w rejonie węzła Wodzisław	m ³		55 374,00	600,00	58 474,49	
RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1							
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2							
	Wymiana gruntu organicznego i słabonośnego	m ³		53 848,00	2 200,00	37 949,00	
RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2							

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE							
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							

SUMA 2 751 445,13

Uwagi	
--------------	--

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzenie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	31°C
Wt	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	28°C
Śr	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	26°C
Cz	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	27°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
So	-	-	Brak opadów	27°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 30
Za dni
Od 25.07.2016 r.
Do 30.07.2016 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Wt	-	157	18	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	18
Śr	-	157	16	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	16
Cz	-	157	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	19
Pt	-	157	13	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	13
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	16		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUK NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737.91						
M.19.01.10	bariera H2/W2/B/V14	m		58,00	30,00	
				Suma W-1		
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.19.01.10	bariera H2/W2/B/V14	m		51,20	7,00	
				Suma W-2		
OBIEKT W-3 – WIADUK W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378.50						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stalą A-IIIIN	kg		15 393,00	500,00	
M.13.02.01	beton podwaliny stożków C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		39,00	15,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		98,00	12,00	
M.19.01.10	bariery stalowe na moście H2/W2/B/V12	m		142,00	15,00	
				Suma W-3		
OBIEKT W-4 – WIADUK W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964.06						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		3 518,00	50,00	
				Suma W-4		
OBIEKT W-6 – WIADUK W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250.30						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		43,00	9,00	
M.19.01.10	bariera H2/W2/B/V14	m		64,00	40,00	
				Suma W-6		
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 590+460,26						
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3		2 097,00	20,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		113,00	58,50	
				Suma W-7		
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086.830						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		18 895,00	800,00	
M.19.01.12	balustrady stalowe P1	m		40,90	20,00	
				Suma M-2		
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		765,00	200,00	
				Suma M-3		
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA (W01a) W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-01a						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stalą A-IIIIN	kg		4 491,00	400,00	
				Suma M-3		
OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938.80						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		37,00	15,00	
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		14,00	7,00	
M.13.07.01	zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową	m2		1 337,00	350,00	
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		890,00	140,00	
				Suma M-4		

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIĘKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26						
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		98,00	24,00	
				Suma M-5		
OBIĘKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772,12						
M.13.03.04	deski gzymsowe z polimerobetonu	m		136,00	65,00	
				Suma W-9		
OBIĘKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		831,00	14,50	
M.15.02.01	izolacja ustroju niosącego z papy zgrzewalnej	m2		867,00	40,00	
				Suma W-11		
OBIĘKT W-12 – WIADUKT DLA ZWIĘRZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100,00						
M.20.04.04	kosze siatkowo-kamienne	m3		889,00	10,00	
				Suma W-12		
OBIĘKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.13.01.01	beton konstrukcji niosącej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		33,00	5,00	
				Suma W-13		
PRZEPUST DLA ZWIĘRZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.19.01.10	bariera H2/W2/B/V14	m		23,00	7,00	
				Suma P-8		
OBIĘKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		59,00	18,00	
				Suma P-18		
PRZEPUST DLA ZWIĘRZĄT nr 10 (P-29) W KM 602+660,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		8 838,00	2 500,00	
				Suma P-29		
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		177 183,22

