

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	20:00	Brak opadów	32°C
Wt	07:00	20:00	Brak opadów	34°C
Śr	07:00	20:00	Brak opadów	34°C
Cz	07:00	20:00	Brak opadów	33°C
Pt	07:00	20:00	Brak opadów	30°C
So	---	---	Brak opadów	30°C
N	---	---	---	---

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
33

 Za dni
 Od 10.08.2015 r.
 Do 14.08.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	15	84	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	84
Wt	58	15	99	Spycharka, koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	99
Śr	58	15	99	Spycharka, koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	99
Cz	58	15	101	Spycharka, koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	101
Pt	58	15	116	Spycharka, koparka, wozidło, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	116
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	15	100		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	4 622,00	153 538,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	10 960,00	226 263,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³		148 705,88	2 700,00	34 210,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	15 418,00	190 076,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	16 918,00	249 500,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozoochronna:						
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	12 900,00	29 408,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 5						
	Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie stabilizacji cementem lub innym spoiwem warstwy gruntu rodzimego o grubości 25 cm - zakres dla nowobudowanej jezdni.	m ²		251 524,00	5 600,00	52 663,00	
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	2 400,00	130 827,94	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania			
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN	
A	B	C	D	E	F	G	H	
	Polecenie zmiany nr 7							
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ - zakres dla nowobudowanej jezdni	m2		151 130,00	6 000,00	63 200,00		
	Polecenie zmiany nr 8							
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m2		316 646,00	3 600,00	15 500,00		
	ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE							
	Wzmocnienie słabego podłoża w rejonie węzła Wodzisław	m ³		#DZIEL/0!	4 350,00	39 924,49		
SUMA BRANŻA DROGOWA							2 165 909,76	

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	32°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	34°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	34°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	33°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	30°C
So	---	---	Brak opadów	30°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 33
Za dni Od 10.08.2015 r. Do 14.08.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	16	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	16
Wt	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	14
Śr	-	157	27	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	27
Cz	-	157	27	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	27
Pt	-	157	17	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	17
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	20		

*Uwagi!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964.06						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		123,00	123,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		22 690,00	4 000,00	
				Suma W-4		
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		199,00	25,00	
				Suma W-5		
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250.30						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		31 495,00	7 500,00	
				Suma W-6		
Obiekt M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.11.01.01	wykop w gruncie spoistym na składowisko odpadów	m3		2 382,00	200,00	
M.11.08.06	kolumny o średnicy 0,80 m	mb		462,00	56,00	
				Suma M-1		
OBIEKT W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100,00						
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		212,00	120,00	
				Suma W-12		
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.17.01.02	łożyska wielokierunkowo przesuwne nośność pionowa: 2300 kN	szt.		8,00	6,00	
				Suma W-13		
OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00						
M.17.01.02	łożyska jednokierunkowo przesuwne nośność pionowa: 2500 kN, nośność pozioma 250 kN	szt.		2,00	6,00	
				Suma W-14		
OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569,48						
M.17.01.02	łożyska jednokierunkowo przesuwne nośność pionowa: 2800 kN, nośność pozioma 250 kN	szt.		2,00	6,00	
				Suma W-16		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		9,00	9,00	
				Suma P-16		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 7 (P-20) W KM 595+140,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		10,00	10,00	
				Suma P-20		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		8 138,00	2 000,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37	m3		12,50	13,00	
				Suma P-21		
PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 2 (P-25) W KM 597+725,74 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		19,00	9,50	
				Suma P-25		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 9 (P-26) W KM 599+420,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		8 029,00	2 000,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37	m3		14,00	14,00	
				Suma P-26		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 10 (P-29) W KM 602+660,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
				CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA	Σ	369 178,04

Uwagi

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	20:00	Brak opadów	32°C
Wt	07:00	20:00	Brak opadów	34°C
Śr	07:00	20:00	Brak opadów	34°C
Cz	07:00	20:00	Brak opadów	33°C
Pt	07:00	20:00	Brak opadów	30°C
So	---	---	Brak opadów	30°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ
33
Za dni
Od 10.08.2015 r.
Do 14.08.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	44	30	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minikoparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłóczy, zwyżka, zgrzewarki doczołowe	30
Wt	-	44	30		30
Śr	-	44	30		30
Cz	-	44	30		30
Pt	-	44	30		30
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	44	30		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STW/ORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykop	mb			100,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - montaż rur osłonowych SRS160	mb			200,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasypianie z zagęszczeniem	mb			180,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż linii Al..	szt			0,10	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż słupa NN	szt			17,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - przepinanie przyłączy	kpl			2,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - podwieszanie ASX	km			0,10	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - ułożenie rur ochronnych	mb			40,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - montaż słupa E	szt			2,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - montaż muf kablowych	mb			4,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - odwóz słupów na stanowisko GDDKIA	kpl			+	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykonanie przewiertu pod drogą	mb			146,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykop pod kabel telekomunikacyjny	mb			600,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - budowa linii telekomunikacyjnej kablowej dalekosieżnej TKD	km			0,40	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wyprawianie studni	szt			+	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 1 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-800	mb			150,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 1 - studnia	szt			8,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 6 - ciągi	mb			17,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 6 - studnia	szt			3,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 21 - próba szczelności	-			+	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 22 - kanały z rur ciśnieniowych PE 100 Dn-315(Dz 315 x 18,7) o ciśnieniu nominalnym PN 10 (SDR 17)	mb			48,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 41 - studnia	szt			2,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 41 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	mb			48,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 42 - kanał PP DN500	mb			48,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - wykop pod zbiornik ZB nr 8	m3			500,00	
	Wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-10: folia hydroizolacyjna, zasypka cementowo-piaskowa	m3			650,00	
	Budowa odpływów - odpływ nr 1	-			+	
SUMA						343 949,60 zł

Uwagi

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

Uwagi: