

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 32 Za dni Od 08.08.2016 r. Do 13.08.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	25°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	26°C
Śr	07:00	18:00	Opad deszczu	14°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	11°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	20°C
So	07:00	18:00	Brak opadów	19°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	54	226	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	226
Wt	58	54	229	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	229
Śr	58	54	101	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, równiarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	101
Cz	58	54	228	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	228
Pt	58	54	228	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	228
So	13	12	36	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz	36
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	51	47	175		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	60,00	526 966,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	2 576,00	760 135,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	1 170,00	733 738,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozoochronna						
	22 cm dla dróg KR3-KR4	m ²		75 114,68	450,00	15 550,00	
	23 cm dla dróg KR-2	m ²		272 504,89	400,00	60 660,00	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	1 500,00	175 749,80	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy niebitumiczne	m ²		790 499,67	8 600,00	261 654,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	900,00	194 146,00	
	16 cm dla KR6 - łącznice	m ²		26 566,33	300,00	7 200,00	
	20 cm dla KR2-KR4	m ²		304 905,41	2 250,00	77 570,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		216 745,65	2 675,00	296 199,40	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
	Nawierzchnia z kruszywa łamanego						
	gr. 15 cm (pobocza - trasa główna S7)	m ²		59 273,60	1 300,00	1 300,00	
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m ²		213 525,79	2 400,00	97 579,00	
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	500,00	263 782,00	
D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków						
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²		821 337,29	12 200,00	133 474,75	
	plyty ażurowe gr. 8 cm (60x40x8) - zjazdy do zbiorników retencyjnych	m ²		1 272,82	130,00	1 205,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie wartwy nasypu grubości 50 cm wartwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	6 174,00	508 762,94	
D.08.00.00	ELEMENTY ULIC						
D.08.05.01	Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych						
	prefabrykowany ściek betonowy trójkątny	mb		9 518,80	50,00	1 055,00	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
Układ 14							
	kanaly z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	m		101,50	20,00	-	
Układ 41							
	Studnia kaskadowa z kręgów betonowych Dn: 1,60m, z: włazem kanałowym Dn600 kl."C" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, płyta odciążająca, pierścień odciążający, przejściem szczelnym przez ściany studni, kręgami z uszczelkami, stopniami złazowymi, trójnikiem redukcyjnym, 90 st.PP Dn 400/200, prostką PP Dn 400 L=0,5m, prostką PP Dn 200 L=1,4m, prostką PP Dn 200 L=0,5m, kolanem 45st. Dn200, w gotowym wykopie o głębok.3m	kpl		1,00	1,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							
Protokół z negocjacji ceny nr 4							
	Uzupełnienie pasa rozdziału i poboczy (odcinek wykopowy)	m ³		47 776,40	1 600,00	2 735,00	
RAZEM PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							

SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY
SUMA 539 989,29

Uwagi	

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ
32
Za dni
Od 08.08.2016 r.
Do 13.08.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	25°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	26°C
Śr	07:00	19:00	Opad deszczu	14°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	11°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	20°C
So	-	-	Brak opadów	19°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	18	Walec, rozkładarka, koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	18
Wt	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Śr	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Cz	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Pt	-	157	27	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	27
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	16		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964.06						
M.13.02.01	beton podwalny umocnień stożków C20/25 (bez deskowania) (B25)	m3		44,00	14,00	
				Suma W-4		
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 591+100,00						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem spoistym (nieprzepuszczalnym) z tymczasowego odkładu	m3		2 923,00	60,00	
				Suma W-8		
OBIEKT M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kq		35 120,00	150,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		754,00	1,75	
				Suma M-1		
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086.830						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stałą A-IIIN	kq		4 312,00	500,00	
M.15.02.01	izolacja ustroju nosącego z papy zgrzewalnej	m2		380,00	20,00	
				Suma M-2		
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kq		38 276,00	150,00	
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stałą A-IIIN	kq		3 412,00	200,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		564,00	1,75	
				Suma M-3		
OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80						
M.13.03.04	deski gzymsowe z polimerobetonu	m		131,00	6,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		171,00	19,00	
				Suma M-4		
OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772,12						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stałą A-IIIN	kq		7 112,00	650,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji noszącej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		46,00	39,50	
M.13.03.04	deski gzymsowe z polimerobetonu	m		136,00	40,00	
				Suma W-9		
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stałą A-IIIN	kq		42 948,00	21 474,00	
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		144,00	61,00	
				Suma W-11		
OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+918,31						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIN	kq		419 855,00	3 500,00	
				Suma W-15		
PPRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 4 (P-14) W KM 590+522,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		17,00	3,50	
				Suma P-14		
OBIEKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
M.13.03.04	deski gzymsowe z polimerobetonu	m		92,00	10,00	
				Suma P-18		
CAŁOŚĆ BRANZA MOSTOWA				Σ		150 894,45

