

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	10°C
Wt	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	8°C
Śr	07:00	18:00	Opad deszczu	7°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	5°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	11°C
So	07:00	18:00	Brak opadów	12°C
N	-	-	-	-

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
41

Za dni

Od 10.10.2016 r.

Do 15.10.2016 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	54	218	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	218
Wt	58	54	211	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	211
Śr	58	54	203	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	203
Cz	58	54	182	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	182
Pt	58	54	182	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	182
So	13	12	34	Koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	34
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	51	47	172		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	5 530,00	832 250,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	1 570,00	782 268,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozoochronna						
	23 cm dla dróg KR-2	m ²		272 504,89	700,00	72 010,00	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	620,00	184 259,80	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m ²		1 923 720,19	7 312,00	659 850,40	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	20 cm dla KR2-KR4	m ²		304 905,41	100,00	89 961,00	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		216 745,65	4 041,00	325 370,40	
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - łącznice	m ²		24 935,07	140,00	16 707,00	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	4 290,00	289 292,00	
D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków						
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²		821 337,29	14 090,00	250 099,75	
	mieszanką ilu i gliny gr. 15 cm (umocnienie rowów)	m ²		48 000,89	2 500,00	13 835,00	
	plyty ażurowe gr. 8 cm (60x40x8) - zjazdy do zbiorników retencyjnych	m ²		1 272,82	210,00	2 265,00	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej						
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr 20 cm	m ³		5 559,00	2 300,00	3 500,00	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
	Układ 40						
	kanaly z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-200	m		99,00	52,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
Przepusty pod drogami bocznymi							
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m ²		17 183,10	240,00	-	
	Obrukowanie	m ²		4 543,22	40,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2							
	Wymiana gruntu organicznego i słabonośnego	m ³		53 848,00	3 000,00	46 219,00	
RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2							
STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
A	B	C	D	E	F	G	H
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3							
	Drenaż francuski	m			500,00	4 348,00	
	Studnie DN600	szt			10,00	58,00	
	Folia hydroizolacyjna	m ²			1 350,00	11 605,00	
	Zasyp kruszywem łamanym	m ³			110,00	1 337,00	
	Obsypka studni grub. 31,5/63	m ³			50,00	382,00	
RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3							
PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							
Protokół z negocjacji ceny nr 4							
	Uzupełnienie poboczy (odcinek nasypowy)	m ³		16 163,00	1 100,00	11 485,00	
RAZEM PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE							
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							
SUMA							1 507 289,03
Uwagi							

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	10°C
Wt	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	8°C
Śr	07:00	19:00	Opad deszczu	7°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	5°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	11°C
So	-	-	Brak opadów	12°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 41 Za dni Od 10.10.2016 r. Do 15.10.2016 r.

DATA WPLYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	25	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, walec, rozkładarka	25
Wt	-	157	25	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, walec, rozkładarka	25
Śr	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
Cz	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, walec, rozkładarka	15
Pt	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, walec, rozkładarka	15
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	18		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STW/ORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	m2		445,00	15,00	
M.11.01.01	wykop na tymczasowy odkład w gruncie spójnym	m3		324,00	15,00	
				Suma W-2		
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378,50						
M.20.01.02	schody robocze z balustradą (prefabrykowane)	m		36,00	2,00	
M.20.01.03	umocnienie płytami ażurowymi	m2		342,00	5,00	
				Suma W-3		
OBIEKT W-5 – KLADKA DLA PIĘSZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.11.01.04	zasypanie gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		361,00	50,00	
				Suma W-5		
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30						
M.13.02.01	beton podwaliny umocnień stożków C20/25 (bez deskowania) (B25)	m3		35,50	8,50	
M.20.01.02	schody robocze z balustradą (prefabrykowane)	m		315,00	2,00	
				Suma W-6		
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 590+460,26						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIIN	kg		92 401,00	500,00	
				Suma W-7		
Obiekt M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307,52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.11.04.01	ścianka szczelna stalowa	m2		1 296,00	156,80	
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		35 120,00	1 000,00	
M.13.02.01	beton podwaliny umocnień stożków C20/25 (bez deskowania) (B25)	m3		10,00	4,50	
				Suma M-1		
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086.830						
M.13.02.01	beton podwaliny umocnień stożków C20/25 (bez deskowania) (B25)	m3		20,00	3,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		105,80	15,00	
				Suma M-2		
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		301,50	0,75	
M.13.02.02	beton podwaliny umocnień stożków C20/25 (bez deskowania) (B25)	m3		30,00	2,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		148,50	20,00	
				Suma W-10		
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78						
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		648,00	0,75	
M.13.02.01	beton podwaliny umocnień stożków C20/25 (bez deskowania) (B25)	m3		30,50	2,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		156,40	48,00	
				Suma W-11		
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIIN	kg		44 511,00	9 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		974,00	200,00	
				Suma W-13		
OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+918,31						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIIN	kg		419 855,00	1 500,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		22,00	27,00	
				Suma W-15		
PPRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 4 (P-14) W KM 590+522,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIIN	kg		18 045,00	120,00	
				Suma P-14		
OBIEKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
M.12.01.01	Zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIIN	kg		146 392,00	500,00	
				Suma P-18		
				CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA	Σ	231 879,68

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
Wt	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	8°C
Śr	07:00	17:00	Opad deszczu	7°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
So	-	-	Brak opadów	12°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 41	DATA WPŁYWU
Za dni Od 10.10.2016 r. Do 15.10.2016 r.	

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	8	5	Minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparko-ladowarka	5
Wt	-	8	5	Minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparko-ladowarka	5
Śr	-	8	5	Minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparko-ladowarka	5
Cz	-	8	5	Minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparko-ladowarka	5
Pt	-	8	5	Minikoparka, samochód ciężarowy, koparko-ladowarka	5
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	8	5		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Budowa oświetlenia drogowego - układanie rur wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2,0kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - YAKY 5x35	m			370,00	
	Budowa oświetlenia drogowego - ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0,4m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0,8m	m			370,00	
	Budowa oświetlenia drogowego - nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4m	m			370,00	
	Budowa oświetlenia drogowego - nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4m - na kabel	m			370,00	
	Budowa oświetlenia drogowego - ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykupu do 0,4m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0,6m	m			370,00	
	Budowa kanału technologicznego	m			120,00	
	Budowa studni kablowej SKO-4 z włazem z zabezpieczeniem antywłamaniowym z logiem właściciela wraz z wykopaniem i zasypianiem z zagęszczeniem wykupu w gruncie kategorii IV	szt			3,00	
	Budowa przyłącza energetycznego - Pompownia P7 - Złącza napowietrzne, Z-25 - p.a. złącze licznikowe ZL-1	KPL			1,00	
SUMA						29 961,00 zł