

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	12°C
Wt	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	14°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	10°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	10°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	10°C
So	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	9°C
N	-	-	-	-

**ROBOTY DROGOWE**
**RAPORT ZA TYDZIEŃ**
**43**

Za dni

Od 24.10.2016 r.

Do 29.10.2016 r.

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	58	184	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz, zagęszczarka	184
Wt	56	57	180	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz, zagęszczarka	180
Śr	56	57	180	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz, zagęszczarka	180
Cz	56	57	209	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka	209
Pt	56	56	205	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka	205
So	13	6	26	Koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, beczkowóz	26
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>164</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>						
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m <sup>2</sup>		331 802,40	400,00	235 078,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m <sup>3</sup>		948 473,22	2 100,00	535 566,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m <sup>3</sup>		148 705,88	1 850,00	53 370,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m <sup>3</sup>		6 490,00	4 780,00	840 750,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m <sup>3</sup>		1 048 865,98	4 980,00	790 118,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozoochronna						
	23 cm dla dróg KR-2	m <sup>2</sup>		272 504,89	5 480,00	77 890,00	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m <sup>2</sup>		1 923 720,19	10 376,00	670 226,40	
	warstwy niebitumiczne	m <sup>2</sup>		790 499,67	2 572,00	289 434,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	20 cm dla KR2-KR4	m <sup>2</sup>		304 905,41	800,00	92 331,00	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m <sup>2</sup>		216 745,65	3 536,50	332 041,90	
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - łącznice	m <sup>2</sup>		24 935,07	959,67	17 666,67	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m <sup>2</sup>		213 525,79	2 200,10	123 019,10	
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m <sup>2</sup>		417 930,05	16 700,00	305 992,00	

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
D.06.01.01	<b>Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków</b>						
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m <sup>2</sup>		821 337,29	10 400,00	268 299,75	
	mieszanią iłu i gliny gr. 15 cm (umocnienie rowów)	m <sup>2</sup>		48 000,89	200,00	14 535,00	
	plyty ażurowe gr. 8 cm (60x40x8) - zjazdy do zbiorników retencyjnych	m <sup>2</sup>		1 272,82	300,00	2 805,00	
	<b>POLECENIA ZMIANY</b>						
	<b>Polecenie zmiany nr 6 +15</b>						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m <sup>2</sup>		517 634,00	9 000,00	551 912,94	
	<b>Polecenie zmiany nr 8 + 16</b>						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m <sup>2</sup>		316 646,00	4 500,00	344 761,00	
	<b>RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>						
	<b>KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY</b>						
D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
D.01.02.02	<b>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej</b>						
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr 20 cm	m <sup>3</sup>		5 559,00	4 500,00	14 400,00	
	<b>RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY</b>						
	<b>ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3</b>						
	Drenaż francuski	m			1 000,00	5 848,00	
	Studnie DN600	szt			10,00	78,00	
	Folia hydroizolacyjna	m <sup>2</sup>			2 700,00	15 655,00	
	Zasyp kruszywem łamanym	m <sup>3</sup>			150,00	1 587,00	
	Obsypka studni grub. 31,5/63	m <sup>3</sup>			90,00	522,00	
	<b>RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3</b>						
	<b>PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY</b>						
	<b>Protokół z negocjacji ceny nr 4</b>						
	Uzupełnienie poboczy (odcinek wykopowy)	m <sup>3</sup>		10 774,00	220,00	5 117,00	
	Wypełnienie pasa rozdzielu (odcinek wykopowy)	m <sup>3</sup>		37 001,00	1 500,00	1 900,00	
	<b>RAZEM PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY</b>						

<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE</b>							
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY</b>							
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI</b>							
<b>SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI</b>							
<b>SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE</b>							
<b>SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY</b>							
<b>SUMA</b>							<b>1 776 737,53</b>

<b>Uwagi</b>	

<b>Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ</b>	<b>Potwierdził:</b>
<b>Data:</b> .....	<b>Data:</b> .....
<b>Podpos:</b> .....	<b>Podpos:</b> .....

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY MOSTOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	12°C
Wt	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	14°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	10°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	10°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	10°C
So	-	-	Niewielki opad deszczu	9°C
N	-	-	-	-

<b>RAPORT ZA TYDZIEŃ</b> <b>43</b> Za dni Od 24.10.2016 r. Do 29.10.2016 r.
---

DATA WPLYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	17	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	17
Wt	-	157	17	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	17
Śr	-	157	17	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	17
Cz	-	157	42	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	42
Pt	-	157	20	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	20
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>-</b>	<b>157</b>	<b>23</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STW/ORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>OBIEKT W-1 – WIADUK NAD DROGĄ WOJEWÓDZKA NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737.91</b>						
M.20.01.03	umocnienie płytami ażurowymi	m2		362,00	5,00	
				<b>Suma W-1</b>		
<b>OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74</b>						
M.11.01.01	wykop na tymczasowy odkład w gruncie spoistym	m3		324,00	250,00	
				<b>Suma W-2</b>		
<b>OBIEKT W-3 – WIADUK W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378.50</b>						
M.20.01.03	umocnienie płytami ażurowymi	m2		342,00	5,00	
				<b>Suma W-3</b>		
<b>OBIEKT W-6 – WIADUK W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250.30</b>						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stalą A-IIIN	kg		4 886,00	300,00	
M.20.01.03	umocnienie płytami ażurowymi	m2		712,00	10,00	
				<b>Suma W-6</b>		
<b>OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 590+460.26</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIN	kg		92 401,00	4 600,00	
				<b>Suma W-7</b>		
<b>OBIEKT W-8 – WIADUK DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 591+100.00</b>						
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		212,00	93,00	
				<b>Suma W-8</b>		
<b>Obiekt M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7</b>						
M.11.01.01	wykop w gruncie spoistym na składowisko odpadów	m3		2 382,00	25,00	
M.11.08.06	kolumny o średnicy 0,80 m	mb		462,00	45,00	
				<b>Suma M-1</b>		
<b>OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI W-03</b>						
M.11.08.06	kolumny o średnicy 0,80 m	m		112,00	40,00	
				<b>Suma M-1</b>		
<b>OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086.830</b>						
M.13.02.01	beton podwalny umocnień stożków C20/25 (bez deskowania) (B25)	m3		20,00	12,00	
M.15.02.01	izolacja ustroju noszącego z papy zgrzewalnej	m2		380,00	200,00	
				<b>Suma M-2</b>		
<b>OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7</b>						
M.11.01.01	wykop w gruncie spoistym na składowisko odpadów	m3		1 202,00	75,00	
M.11.04.01	ścianka szczelna stalowa	m2		1 120,00	65,00	
				<b>Suma M-3</b>		
<b>OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA (W01a) W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-01a</b>						
M.13.07.01	zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową	m2		999,00	800,00	
				<b>Suma M-3</b>		
<b>OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-03</b>						
M.11.01.01	wykop w gruncie spoistym na składowisko odpadów	m3		890,00	75,00	
				<b>Suma M-3</b>		
<b>OBIEKT W-9 – WIADUK W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772.12</b>						
M.13.02.01	beton podwalny stożków C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		17,00	4,00	
				<b>Suma W-9</b>		
<b>OBIEKT W-13 – WIADUK W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679.00</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIN	kg		72 982,00	1 500,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		974,00	222,00	
				<b>Suma W-13</b>		
<b>OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276.41</b>						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		260,00	65,00	
				<b>Suma M-6</b>		
<b>OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+918.31</b>						
M.11.01.04	zasypanie gruntem niespoistym (nieprzepuszczalnym) z dokopu	m3		4 712,00	20,00	
				<b>Suma W-15</b>		
<b>OBIEKT W-16 – WIADUK W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIATNIKI W KM S7 602+569.48</b>						
M.20.01.02	schody robocze z balustradą (prefabrykowane)	m		35,00	5,00	
M.20.01.03	umocnienie płytami ażurowymi	m2		1 023,00	10,00	
				<b>Suma W-16</b>		
<b>PPRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 4 (P-14) W KM 590+522,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.13.01.01	beton konstrukcji noszącej z deskowaniem C30/37	m3		6,00	5,00	
				<b>Suma P-14</b>		
<b>OBIEKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198.46</b>						
M.12.01.01	Zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIN	kg		146 392,00	2 000,00	

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		1 207,00	55,00	
M.20.01.03	umocnienie płytami ażurowymi	m2		98,00	80,00	
				<b>Suma P-18</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 9 (P-26) W KM 599+420,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.11.01.04	zasypanie przejść dla zwierząt	m3		190,00	45,00	
				<b>Suma P-26</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 10 (P-29) W KM 602+660,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.15.02.01	izolacja ustroju nosącego z papy zgrzewalnej	m2		118,00	60,00	
				<b>Suma P-29</b>		
<b>CAŁOŚĆ BRANZA MOSTOWA</b>				<b>Σ</b>		<b>434 261,22</b>

