

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	6°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	8°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	6°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	5°C
Pt	-	-	-	-
So	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	2°C
N	-	-	-	-

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
45

Za dni

Od 07.11.2016 r.

Do 12.11.2016 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	56	45	151	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, równiarka, beczkowóz	151
Wt	56	55	157	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, równiarka, beczkowóz	157
Śr	56	55	161	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz	161
Cz	56	50	147	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz	147
Pt	-	-	-	-	-
So	4	8	6	Koparka, walec, zmiatarka, koparko-ladowarka, beczkowóz	6
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	46	43	124		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	200,00	235 478,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	1 300,00	537 266,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	5 260,00	850 130,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	6 190,00	800 988,00	
D.02.03.02	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Warstwa kruszywa łamanego f. 63/120 stab. mechanicznie grubości 50 cm	m ²		60 729,00	1 200,00	4 800,00	
	Geosyntetyk	m ²		438 687,50	350,00	19 990,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozoochronna						
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	1 000,00	186 959,80	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	4 500,00	208 346,00	
	20 cm dla KR2-KR4	m ²		304 905,41	2 000,00	94 391,00	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m ²		213 525,79	3 500,00	127 379,10	
	warstwa wiążąca gr. 8 cm dla KR-4	m ²		22 898,86	2 780,00	9 613,00	
D.05.03.05/02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego						
	warstwa gr. 5 cm dla KR-2	m ²		203 376,32	2 090,00	109 410,00	
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno						
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm	m ²		105 385,40	4 400,00	205 650,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków						
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²		821 337,29	5 700,00	279 299,75	
	plyty ażurowe gr. 8 cm (60x40x8) - zjazdy do zbiorników retencyjnych	m ²		1 272,82	110,00	3 135,00	
D.06.03.01	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym						
	gr. 15 cm (pobocza - trasa główna S7 + łącznice)	m ²		64 077,20	3 086,00	9 311,00	
D.08.00.00	ELEMENTY ULIC						
D.08.05.01	Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych						
	prefabrykowany ściek betonowy trójkątny	mb		9 518,80	80,00	1 175,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 7 + 14						
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ	m ²		151 130,00	4 000	435 416,50	
	Polecenie zmiany nr 8 + 16						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²		316 646,00	1 000,00	348 361,00	
	Polecenie zmiany nr 18						
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 25 cm	m ²		68 752,00	3 000	7 400,00	
	Frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 28 cm	m ²		1 000,00	2 200	2 200,00	
	RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY						
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej						
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr 20 cm	m ³		5 559,00	800,00	17 200,00	
	RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY						
	ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3						
	Drenaż francuski	m			800,00	7 348,00	
	Studnie DN600	szt			8,00	93,00	
	Folia hydroizolacyjna	m ²			2 160,00	19 705,00	
	Zasyp kruszywem łamanym	m ³			150,00	1 877,00	
	Obsypka studni grub. 31,5/63	m ³			80,00	672,00	
	RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3						
	PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY						
	Protokół z negocjacji ceny nr 4						
	Uzupełnienie poboczki (odcinek wykopowy)	m ³		10 774,00	516,00	5 633,00	
	Wypełnienie pasa rozdzielu (odcinek wykopowy)	m ³		37 001,00	1 000,00	4 100,00	
	RAZEM PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI						
	SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE						
	SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY						
	SUMA						1 056 596,66

Uwagi	

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data: _____	Data: _____
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	6°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	8°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	6°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	5°C
Pt	07:00	19:00	-	-
So	-	-	Niewielki opad deszczu	2°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 45 Za dni Od 07.11.2016 r. Do 12.11.2016 r.

DATA WPLYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	93	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	15
Wt	-	97	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	15
Śr	-	97	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	15
Cz	-	97	11	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	11
Pt	-	-	-	-	-
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	96	14		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STW/ORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.11.08.06	kolumny o średnicy 0,80 m	m		270,00	36,00	
			Suma W-2			
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 590+460,26						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIN	kg		92 401,00	200,00	
			Suma W-7			
Objekt M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.11.01.01	wykop w gruncie spoiwym na składowisko odpadów	m3		2 382,00	340,00	
			Suma M-1			
OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI W-03						
M.11.01.01	Wykopy w gruncie spoiwym na składowisko odpadów	m3		1 080,00	70,00	
			Suma M-1			
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086.830						
M.13.02.01	beton podwaliny umocnień stożków C20/25 (bez deskowania) (B25)	m3		20,00	6,00	
M.19.01.10	bariera H2/W2/B/V14	m		40,90	40,00	
M.19.01.10	bariera H2/W4/B/V15	m		40,90	40,00	
			Suma M-2			
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-03						
M.11.01.01	wykop w gruncie spoiwym na składowisko odpadów	m3		890,00	100,00	
			Suma M-3			
OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772,12						
M.13.02.01	beton podwaliny stożków C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		17,00	4,50	
			Suma W-9			
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78						
M.19.01.10	bariera H2/W2/B/V14	m		36,00	30,00	
			Suma W-11			
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dowozu	m3		6 334,00	100,00	
M.15.01.01	Izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		1 829,00	150,00	
			Suma W-13			
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIN	kg		43 455,00	2 000,00	
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	kg		35 579,00	2 500,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		520,00	140,00	
			Suma M-6			
OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+918,31						
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		1 271,00	50,00	
M.20.06.03	ułożenie geowłókniny od strony zasypu	m2		587,00	200,00	
			Suma W-15			
OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569,48						
M.20.01.03	umocnienie płytami ażurowymi	m2		1 023,00	60,00	
			Suma W-16			
PPRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 4 (P-14) W KM 590+522,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton konstrukcji niosącej z deskowaniem C30/37	m3		6,00	4,20	
M.15.02.01	izolacja ustroju niosącego z papy zgrzewalnej	m2		106,00	20,00	
			Suma P-14			
OBIEKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
M.12.01.01	Zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIN	kg		146 392,00	700,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji niosącej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		43,60	92,00	
			Suma P-18			
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 9 (P-26) W KM 599+420,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		18,00	10,00	
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	kg		8 029,00	400,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji niosącej z deskowaniem C30/37	m3		7,00	22,00	
			Suma P-26			
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		264 594,54

