

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 49 Za dni Od 30.11.2015 r. Do 05.12.2015 r.

DATA WPLYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	6°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	6°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	Ilość razem
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	
Pn	58	39	76	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądowłczy, zgrzewarki doczołowe	76
Wt	58	39	72	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, frezarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądowłczy, zgrzewarki doczołowe	72
Śr	58	39	113	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, frezarka, rozścielacz, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądowłczy, zgrzewarki doczołowe	113
Cz	58	52	113	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, frezarka, rozścielacz, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądowłczy, zgrzewarki doczołowe	113
Pt	58	52	106	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, frezarka, rozścielacz, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądowłczy, zgrzewarki doczołowe	106
So	13	10	8	Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	8
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	51	39	81		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	kostka granitowa gr. 12 cm	m ²		5 298,50	700,00	7 060,00	
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m ²		47 373,20	3 020,00	17 375,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	6 000,00	272 120,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	2 620,00	453 118,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	1 720,00	490 729,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	400,00	133 633,00	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m ²		1 923 720,19	10 750,00	285 341,40	
	warstwy niebitumiczne	m ²		790 499,67	7 597,00	93 609,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	800,00	138 136,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		433 491,29	3 727,50	125 154,90	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego						
	warstwa gr. 5 cm dla KR-2	m ²		203 376,32	5 350,00	14 420,00	
	warstwa gr. 5 cm dla KR-3-4	m ²		58 481,55	5 400,00	5 400,00	
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno						
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm	m ²		105 385,40	12 500,00	114 200,00	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
Układ 4							
	kanaly z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	m		140,00	52,00	-	
	Studnie z kręgów betonowych Dn:1,20m, z: włazem kanalowym Dn600 kl."C" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, zwężką redukcyjną, przejściem szczelnym przez ściany studni, kręgami z uszczelkami, stopniami zjazdowymi, w gotowym wykopie o głębok.3m	kpl		6,00	3,00	-	
Układ 36							
	kanaly z rur PVC-U Dn 315 (Dz 315 x 7,7) o sztywności obwodowej SN4 (SDR41)	m		50,00	6,00	-	
ZBIORNIKI RETENCYJNE (szt. 10)							
	wykonanie wykopu pod zbiornik	m ³		65 510,50	800,00	-	
ZBIORNIK RETENCYJNY ZB-11							
	Płyty betonowe, ażurowe lub kratowe	m ²		308,00	200,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
Przepusty pod drogami bocznymi							
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 500 mm	m		144,20	23,00	-	
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 600 mm	m		1 225,52	46,40	-	
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 800 mm	m		688,73	21,90	-	
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m ²		17 183,10	280,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							1 229 474,43
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							42 855,02
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							79 907,38
SUMA							1 352 236,82

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data: Podpos:	Data: Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	6°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	5°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	4°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	8°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	6°C
So	---	---	Brak opadów	9°C
N	---	---	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 49 Za dni Od 30.11.2015 r. Do 05.12.2015 r.
--

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	147	17	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	17
Wt	-	147	24	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	24
Śr	-	147	48	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	48
Cz	-	147	21	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	21
Pt	-	147	21	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	21
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	147	26		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁÓWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737,91						
M.11.01.04	Zасыpanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		956,00	50,00	
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIN	ka		23 289,00	550,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		432,00	9,50	
M.16.02.01	dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami	m		50,00	22,00	
				Suma W-1		
OBIEKT W-5 – KLADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.12.01.01	zbrojenie muru oporowego stałą A-IIIN	ka		16 616,00	8 000,00	
				Suma W-5		
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stałą A-IIIN	ka		13 932,00	1 000,00	
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		76,00	5,00	
				Suma W-7		
Obiekt M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307,52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		512,00	266,00	
				Suma M-1		
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		564,00	1,50	
				Suma M-3		
OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		443,00	97,00	
				Suma M-4		
OBIEKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIN	ka		22 931,00	1 000,00	
				Suma M-5		
OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772,12						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stałą A-IIIN	ka		3 654,00	2 000,00	
				Suma W-9		
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIN	ka		29 652,00	11 000,00	
				Suma W-10		
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78						
M.20.01.12	próbné obciążenie konstrukcji nośnej	ryczałt		1,00	0,50	
				Suma W-11		
OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569,48						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		464,00	14,00	
M.13.03.04	deski gzymosowe z polimerobetonu	m		144,00	40,00	
				Suma W-16		
PPRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 4 (P-14) W KM 590+522,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
PZ nr 1	beton wyrównawczy klasy C8/10 (B10) (bez deskowania)	m3		20,00	4,00	
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIN	ka		18 045,00	1 000,00	
				Suma P-14		
OBIEKT P-15 – PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		21,00	13,00	
				Suma P-15		
CAŁOŚĆ BRANZA MOSTOWA				Σ		435 275,79

Uwagi

