

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 13
27.03.2017 r. ÷ 02.04.2017 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
27 mar, Pn	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
28 mar, Wt	07:00	17:00	Brak opadów	16°C
29 mar, Śr	07:00	17:00	Brak opadów	17°C
30 mar, Cz	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
31 mar, Pt	07:00	17:00	Brak opadów	18°C
01 kwi, So	-	-	Brak opadów	16°C
02 kwi, N	-	-	Brak opadów	20°C

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tyg.	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kieorwcy	Rodzaj	Ilość
27 mar, Pn	-	4	4	Minikoparka, samochód ciężarowy, koparka, koparko-ładowarka	4
28 mar, Wt	-	4	4		4
29 mar, Śr	-	4	4		4
30 mar, Cz	-	4	4		4
31 mar, Pt	-	4	4		4
01 kwi, So	-	-	-	-	-
02 kwi, N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	4	4		

*Uwaga! Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

Numer STWIORB	Opis wykonanych robót	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość w bieżącym tyg.	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F
	Budowa oświetlenia drogowego - montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100kg-słup aluminiowy 10m wysięgnik jednoramienny - fundamenty (15% ceny kosztorysowej)	szt		8	
	Budowa oświetlenia drogowego - układanie rur wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2,0kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - YAKY 5x35	m		110	
	Budowa oświetlenia drogowego - ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0,4m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0,8m	m		110	
	Budowa oświetlenia drogowego - nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4m	m		110	
	Budowa oświetlenia drogowego - nasypianie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4m - na kabel	m		110	
	Budowa oświetlenia drogowego - ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0,4m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0,6m	m		110	
	Przebudowa linii elektroenergetycznych WN 110kV relacji Jędrzejów 1 Jędrzejów 2 (odcinek jednotorowy)	%		32	
			Σ		138 978,52