

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 21 Za dni Od 23.05.2016 r. Do 28.05.2016 r.
--

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	25°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	26°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	24°C
Cz	-	-	-	-
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	23°C
So	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	25°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	54	225	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiaarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłrczy	225
Wt	58	54	225	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiaarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłrczy	225
Śr	58	54	225	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiaarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłrczy	225
Cz	-	-	-	-	-
Pt	58	54	222	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłrczy	222
So	13	54	161	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez	161
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	49	54	212		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m ²		47 373,20	330,00	25 605,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	4 800,00	517 136,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	23 418,00	620 824,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	19 618,00	632 788,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	25 cm dla KR6 - Łącznice	m ²		29 595,83	2 000,00	5 520,00	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m ²		1 923 720,19	8 910,00	421 023,40	
	warstwy niebitumiczne	m ²		790 499,67	8 910,00	156 834,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	6 300,00	159 986,00	
	20 cm dla KR2-KR4	m ²		304 905,41	5 800,00	55 120,00	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		433 491,29	8 910,00	182 855,90	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	3 440,00	157 057,00	
D.05.03.05/02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego						
	warstwa gr. 5 cm dla KR-2	m ²		203 376,32	6 050,00	51 460,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	31 900,00	378 087,94	
	Polecenie zmiany nr 7						
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ	m ²		151 130,00	11 000	262 850,00	
	Polecenie zmiany nr 8						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²		316 646,00	4 250,00	201 875,00	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
Układ 4							
	kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-200	m		100,00	2,00	-	
Układ 5							
	kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-200	m		295,00	2,00	-	
Układ 26							
	kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	m		102,00	42,00	-	
Układ 28							
	kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-800	m		80,00	8,00	-	
Układ 34							
	kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	m		94,00	24,00	-	
Układ 52							
	kanały z rur dwuściennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-200	m		16,50	12,00	-	
ZBIORNIKI RETENCYJNE (szt. 10)							
	wykonanie wykopu pod zbiornik	m ³		65 510,50	400,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
Przepusty pod drogami bocznymi							
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 600 mm	m		1 225,52	22,00	-	
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m ²		17 183,10	30,00	-	
	Obrukowanie	m ²		4 543,22	30,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE							
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							
SUMA							2 286 435,44
Uwagi							

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ
Potwierdził:
Data:
Podpos:

Data:
Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	25°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	26°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	24°C
Cz	-	-	-	-
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	23°C
So	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	25°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 21
Za dni
Od 23.05.2016 r.
Do 28.05.2016 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	34	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	34
Wt	-	158	34	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	34
Śr	-	157	38	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	38
Cz	-	-	-	-	-
Pt	-	157	13	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	13
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	30		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STW/ORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737,91						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stałą A-IIIIN	kg		6 190,00	3 000,00	
				Suma W-1		
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNIWY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378,50						
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		142,00	20,00	
				Suma W-3		
OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+964,06						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		35,00	33,50	
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stałą A-IIIIN	kg		5 183,00	500,00	
				Suma W-4		
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30						
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		790,00	30,00	
				Suma W-6		
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.11.01.04	zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z tymczasowego odkładu	m3		725,00	1 000,00	
				Suma M-3		
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA (W01a) W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI W-01a						
M.11.01.04	zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z tymczasowego odkładu	m3		335,00	203,00	
M.11.01.04	zasypanie wykopów gruntem spoistym (nieprzepuszczalnym) z dokopu	m3		97,00	97,00	
				Suma M-3		
OBIEKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stałą A-IIIIN	kg		3 763,00	1 000,00	
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		21,00	10,00	
M.13.03.04	deski gzymosowe z polimerobetonu	m		74,00	20,00	
				Suma M-5		
OBIEKT W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100,00						
M.20.04.04	kosze siatkowo-kamienne	m3		889,00	5,00	
				Suma W-12		
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		130,00	2,00	
				Suma W-13		
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41						
M.13.01.02	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		36,00	12,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		260,00	3,00	
M.13.03.04	deski gzymosowe z polimerobetonu	m		114,00	30,00	
				Suma M-6		
OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODARZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+918,31						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIIN	kg		419 855,00	4 000,00	
				Suma W-15		
OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTKI W KM S7 602+569,48						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		36,00	15,00	
				Suma W-16		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		6,50	6,00	
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIIN	kg		7 782,00	500,00	
				Suma P-8		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIIN	kg		8 758,00	500,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		7,00	5,00	
				Suma P-10		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIIN	kg		8 098,00	100,00	
				Suma P-16		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 6 (P-19) W KM 594+400,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIIN	kg		10 217,00	1 100,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37	m3		7,00	29,00	
				Suma P-19		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIIN	kg		8 138,00	500,00	
				Suma P-21		
	CAŁOŚĆ BRANZA MOSTOWA			Σ		148 562,84

