

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
N	-	-	-	-

**ROBOTY DROGOWE**
**RAPORT ZA TYDZIEŃ**  
**43**

 Za dni  
 Od 19.10.2015 r.  
 Do 24.10.2015 r.

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	27	56	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	56
Wt	58	27	81	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	81
Śr	58	27	77	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	77
Cz	58	27	83	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	83
Pt	58	27	78	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, frezarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	78
So	58	10	31	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz	31
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>58</b>	<b>24</b>	<b>68</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m <sup>3</sup>		331 802,40	4 788,00	183 296,00	
D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m <sup>3</sup>		948 473,22	2 040,00	266 120,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m <sup>3</sup>		6 490,00	7 268,00	410 695,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m <sup>3</sup>		1 048 865,98	2 590,00	461 117,00	
D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna:						
	22 cm dla dróg KR3-KR4	m <sup>2</sup>		75 114,68	6 100,00	6 100,00	
	23 cm dla dróg KR-2	m <sup>2</sup>		272 504,89	500,00	9 850,00	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m <sup>2</sup>		513 034,47	22 500,00	87 333,00	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m <sup>2</sup>		1 923 720,19	18 005,00	183 071,40	
	warstwy niebitumiczne	m <sup>2</sup>		790 499,67	1 748,00	28 490,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m <sup>2</sup>		461 148,30	9 500,00	89 400,00	
	20 cm dla KR2-KR4	m <sup>2</sup>		304 905,41	1 050,00	3 050,00	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 (7) cm dla KR6 - trasa główna	m <sup>2</sup>		866 982,58	3 398,00	173 755,80	

			Stawka				Szacunkowe ilości wykonania
--	--	--	--------	--	--	--	-----------------------------

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN	
A	B	C	D	E	F	G	H	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE							
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego							
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m <sup>2</sup>		417 930,05	15 664,00	82 389,00		
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno							
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm	m <sup>2</sup>		105 385,40	17 500,00	79 200,00		
	POLECENIA ZMIANY							
	Polecenie zmiany nr 7							
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ - zakres dla nowobudowanej jezdni	m <sup>2</sup>		151 130,00	19 400,00	157 200,00		
	Polecenie zmiany nr 8							
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m <sup>2</sup>		316 646,00	20 500,00	129 075,00		
<b>SUMA BRANŻA DROGOWA</b>							<b>2 775 066,57</b>	

<b>Uwagi</b>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--------------	--

<b>Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ</b>  <b>Data:</b> ..... <b>Podpos:</b> .....	<b>Potwierdził:</b>  <b>Data:</b> ..... <b>Podpos:</b> .....
--	--

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY MOSTOWE**

**RAPORT ZA TYDZIEŃ**  
**43**  
 Za dni  
 Od 19.10.2015 r.  
 Do 24.10.2015 r.

DATA WPLYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	11°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	8°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	10°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	10°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	10°C
So	---	---	Brak opadów	13°C
N	---	---	-	-

--

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	147	15	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	15
Wt	-	147	15	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	15
Śr	-	147	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	15
Cz	-	147	24	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	24
Pt	-	147	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	19
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>147</b>	<b>18</b>		

\*Uwagi!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378,50</b>						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stalą A-IIIIN	kg		8 240,00	1 500,00	
			<b>Suma W-3</b>			
<b>OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		466,00	10,00	
			<b>Suma W-6</b>			
<b>OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 591+100,00</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		470 336,00	12 500,00	
			<b>Suma W-8</b>			
<b>OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI S-7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg		38 276,00	3 000,00	
			<b>Suma M-3</b>			
<b>OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI W-01a</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		129,00	70,00	
			<b>Suma M-3</b>			
<b>OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80</b>						
M.11.01.01	Wykopy na składowisko odpadów w gruncie spójnym	m3		1 699,00	300,00	
			<b>Suma M-4</b>			
<b>OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84</b>						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu wraz z zagęszczeniem	m3		1 745,00	60,00	
			<b>Suma W-10</b>			
<b>OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg		72 982,00	1 500,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIIN	kg		68 148,00	500,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		974,00	30,00	
			<b>Suma W-13</b>			
<b>OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIĘSZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00</b>						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		188,00	62,00	
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIIN	kg		16 484,00	2 000,00	
			<b>Suma W-14</b>			
	<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>			<b>Σ</b>		<b>240 543,82</b>

<b>Uwagi</b>	
--------------	--

