

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	13°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	10°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	9°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	6°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	5°C
So	07:00	18:00	Brak opadów	5°C
N	-	-	-	-

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 47 Za dni Od 21.11.2016 r. Do 26.11.2016 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	56	50	176	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz	176
Wt	56	50	172	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz	172
Śr	56	50	179	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz	179
Cz	56	50	168	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz	168
Pt	56	50	162	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz	162
So	13	8	50	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, beczkowóz	50
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	49	43	151		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	300,00	236 678,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	podbudowa z kruszywa łamanego średniej grubości 20 cm	m ²		10 909,90	900,00	2 800,00	
	Kostka granitowa gr. 12 cm	m ²		5 298,50	150,00	18 440,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	7 000,00	550 066,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³		148 705,88	1 000,00	55 170,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	7 370,00	865 020,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	8 120,00	817 068,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	30 cm na zjazdach i dojazdów do zbiorników	m ²		30 073,60	300,00	2 000,00	
	23 cm dla dróg KR-2	m ²		272 504,89	800,00	81 240,00	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	1 700,00	198 059,80	
	25 cm dla KR6 - Łącznice	m ²		29 595,83	700,00	14 940,00	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy niebitumiczne	m ²		790 499,67	3 000,00	292 434,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	5 700,00	214 046,00	
	16 cm dla KR6 - łącznice	m ²		26 566,33	600,00	8 450,00	
	20 cm dla KR2-KR4	m ²		304 905,41	6 100,00	101 491,00	
	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem:						
	grubość warstwy 15 cm o Rm=2,5MPa dla G3	m ²		93 537,00	1 940,00	29 565,00	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		216 745,65	950,00	333 221,90	
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - łącznice	m ²		24 935,07	180,00	17 846,67	
	AC 22P - 10 cm dla KR-4	m ²		23 999,76	2 450,00	14 835,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m ²		213 525,79	2 880,00	132 885,10	
	warstwa wiążąca gr. 8 cm dla KR-4	m ²		22 898,86	2 000,00	11 613,00	
D.05.03.13	Warstwa ścieralna z mieszanki SMA						
	4 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		433 107,20	15 000,00	62 700,00	
D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków						
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²		821 337,29	17 350,00	316 549,75	
	hydrosiew z humusowaniem gr. 15 cm	m ²		286 333,70	400,00	900,00	
	mieszanką ilu i gliny gr. 15 cm (umocnienie rowów)	m ²		48 000,89	200,00	14 735,00	
	plyta ażurowa 60x40x8 wraz z humusowaniem	m ²		1 156,91	150,00	350,00	
D.08.00.00	ELEMENTY ULIC						
D.08.05.01	Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych						
	ściek drogowy korytkowy 60x50x15	mb		144,00	50,00	50,00	
	plyta chodnikowa 50x50x7	m ²		76,50	30,00	30,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 6 +15						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	2 200,00	554 112,94	
	Polecenie zmiany nr 7 + 14						
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ	m ²		151 130,00	1 750	437 166,50	
	RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
	ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3						
	Drenaż francuski	m			600,00	8 748,00	
	Studnie DN600	szt			6,00	107,00	
	Folia hydroizolacyjna	m ²			1 620,00	23 485,00	
	Zasyp kruszywem lamany	m ³			200,00	2 277,00	
	Obsypka studni grub. 31,5/63	m ³			60,00	812,00	
	RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3						
	PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY						
	Protokół z negocjacji ceny nr 4						
	Uzupełnienie poboczny (odcinek wykopowy)	m ³		10 774,00	200,00	7 143,00	
	Wypełnienie pasa rozdzielu (odcinek wykopowy)	m ³		37 001,00	1 000,00	6 100,00	
	RAZEM PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYŁOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI						
	SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE						
	SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY						
	SUMA					1 441 812,70	

Uwagi	
--------------	--

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
47

 Za dni
 Od 21.11.2016 r.
 Do 26.11.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	13°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	10°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	9°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	6°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	5°C
So	-	-	Brak opadów	5°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	97	11	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	11
Wt	-	97	18	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	18
Śr	-	97	33	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	33
Cz	-	97	26	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	26
Pt	-	97	11	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	11
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	97	20		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737.91						
M.20.01.03	umocnienie płytami ażurowymi	m2		362,00	20,00	
				Suma W-1		
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIIN	kq		91 712,00	4 000,00	
				Suma W-2		
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNYCH W KM S7 586+378.50						
M.19.01.12	balustrady stalowe P1	m		142,00	30,00	
				Suma W-3		
OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNYCH W KM S7 586+964.06						
M.19.01.12	balustrady stalowe P1	m		67,45	5,00	
				Suma W-4		
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250.30						
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		151,50	33,00	
				Suma W-6		
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 591+100,00						
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		212,00	4,00	
				Suma W-8		
OBIEKT M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIIN	kq		44 284,00	9 600,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		453,00	113,86	
				Suma M-1		
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086.830						
M.11.01.04	zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		251,00	150,00	
				Suma M-2		
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.11.01.01	wykop w gruncie spoistym na składowisko odpadów	m3		1 202,00	94,00	
M.11.01.04	zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z tymczasowego odkładu	m3		725,00	165,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		227,00	61,00	
				Suma M-3		
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-03						
M.11.01.01	wykop w gruncie spoistym na składowisko odpadów	m3		890,00	57,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		110,00	55,00	
				Suma M-3		
OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772.12						
M.11.01.01	wykop na tymczasowy odkład w gruncie spoistym	m3		373,00	20,00	
M.20.01.02	schody robocze z balustradą (prefabrykowane)	m		18,00	3,00	
M.20.01.03	Umocnienie płytami ażurowymi stożków i skarp przyczółków	m2		177,00	33,00	
				Suma W-9		
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dowozu	m3		6 334,00	163,00	
M.19.01.10	bariera H2/W2/B/V14	m		44,00	30,00	
				Suma W-13		
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276.41						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kq		35 579,00	403,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		442,00	95,00	
				Suma M-6		
OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+918,31						
M.11.01.04	zasypanie gruntem niespoistym (nieprzepuszczalnym) z dokopu	m3		4 712,00	100,00	
				Suma W-15		

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569.48					
M.20.01.03	umocnienie płytami ażurowymi	m2		1 023,00	40,00
				Suma W-16	
PPRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 4 (P-14) W KM 590+522,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7					
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIN	kg		18 045,00	1 500,00
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		318,00	110,00
				Suma P-14	
OBIEKT P-18– PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46					
M.12.01.01	Zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIN	kg		146 392,00	500,00
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C30/37 (B37)	m3		657,00	10,00
				Suma P-18	
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 9 (P-26) W KM 599+420,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7					
M.15.02.01	izolacja ustroju niosącego z papy zgrzewalnej	m2		111,00	26,00
				Suma P-26	
PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CEN					
PNC nr 12	Osadzenie prętów kotwiących o średnicy fi 14 mm na płytach zespalających wymiana gruntu	szt. m3		5 000,00	100,00 37,00
				Suma PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CEN	
CAŁOŚĆ BRANZA MOSTOWA				Σ	294 047,89

